

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO EFICIENCIA	% AVANCE FISICO EFICACIA	% AVANCE FISICO CALIDAD	% AVANCE FISICO ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE01	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	PRESIDENCIA / GOBERNATURA	GESTION PUBLICA Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ANTE DIVERSAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO EN TODOS SUS NIVELES	GESTION	240	240	365	365	13025	13025	\$ 680,000.00	-\$ 400,000.00	\$ 280,000.00	100.00	100.00	100.00	41.18	TASA DE VARIACION DE GESTION Y TRAMITES	# GESTIONES Y TRAMITES REALIZADOS / # DE GESTIONES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS * 100	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	AGENDA MUNICIPAL	QUE SE CUMPLAN LAS GESTIONES DE ACUERDO A NECESIDADES DEL MUNICIPIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE01	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	PRESIDENCIA / GOBERNATURA	CONVOCAR Y REALIZAR SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	SESION	36	36	36	36	13025	13025	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE SESIONES REALIZADAS	# SESIONES DE CABILDO REALIZADOS / # DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS * 100	GESTION	CALIDAD	SEMESTRAL	TASA DE VARIACION	AGENDA MUNICIPAL	QUE SE REALICEN LAS SESIONES DE DE ACUERDO A LA AGENDA MUNICIPAL Y BAJO EL TECHO PREVIA CONVOCATORIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE01	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE AYUDAS SOCIALES Y EN ESPECIE	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	APOYOS	1200	1200	365	365	1200	1200	\$ 988,938.37	-\$ 685,693.33	\$ 303,245.04	100.00	100.00	100.00	30.66	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS	% DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	CONCENTRADO DE APOYOS OTORGADOS	QUE SE ENTREGEN LOS APOYOS AUTORIZADOS CON PREVIA SOLICITUD Y BAJO EL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE01	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA, ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	PRESIDENCIA / GOBERNATURA	AUDIENCIAS EN GENERAL (ATENCION CIUDADANA Y RESPUESTA INMEDIATA A SOLICITUDES)	AUDIENCIAS	1200	1200	365	365	4800	4800	\$ 320,000.00		\$ 320,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS	# DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS EN EL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS ATENDIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	LIBRO-CONTROL DE VISITAS Y ASUNTOS	LAS AUDIENCIAS PUBLICAS SE LLEVAN A CABO Y SOLUCIONAN PROBLEMATICAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE01	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	GASTOS POR TRABAJOS ESPECIALES DE ESCANEO, DIGITALIZACION O COPIAS DE INFORME FINANCIEROS	FISCALIZACION	2	2	60	60	13025	13025	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS	# INFORMES FINANCIEROS REALIZADOS / # INFORMES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	SEMESTRAL	TASA DE VARIACION	INFORME FINANCIERO SEMESTRAL	SE CUMPLE CON LA EJECUCION CORRECTA DEL ERARIO PUBLICO Y SE ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA EL INFORME FINANCIERO SEMESTRAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE01	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS	CUBRIR EVENTOS DE GOBIERNO Y TESTIFICARLOS CON FOTOGRAFIA, VIDEO Y NOTAS DE REDACCION PARA BRINDAR INFORMACION OPORTUNA Y VERAS A LA CIUDADANIA	EVENTO	365	365	365	365	13025	13025	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PROMEDIO DE NOTAS ANUALES PUBLICADAS POR EL AREA	# DE NOTAS PUBLICAS / # TOTAL DE NOTAS PUBLICITARIAS PROGRAMADAS EN EL AÑO * 100	GESTION	CALIDAD	TRIMESTRAL	PROMEDIO	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	SE CUBRIERON LOS EVENTOS SATISFACTORIAMENTE

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE01	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
SINDICATURA MUNICIPAL	SIN02	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE ASISTENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	ASUNTOS JURIDICOS	SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DE DEMANDAS INTERPUESTAS EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	DEMANDAS	28	28	365	365	13025	13025	\$ 180,000.00		\$ 180,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION ANUAL DE SEGUIMIENTO A DEMANDAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO	# DE PROCESOS JURIDICOS ATENDIDOS EN EL AÑO / # DE DEMANDAS INTERPUESTAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO * 100	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	TRIBUNALES Y JUZGADOS	SE SOLUCIONAN LAS DEMANDAS LABORALES INTERPUESTAS EN CONTRA DEL ENTE PUBLICO
SINDICATURA MUNICIPAL	SIN02	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	ASUNTOS JURIDICOS	PROCURACION DE JUSTICIA PARA LA POBLACION CON COMPARENCIAS Y CONSIGNACIONES, Y EVITANDO DEMANDAS, LITIGIOS Y DESACUERDOS	ACTAS Y/O ACUERDOS	120	120	365	365	13025	13025	\$ 599,000.08	-\$ 449,471.84	\$ 149,528.24	100.00	100.00	100.00	24.96	TOTAL DE ACUERDOS EMITIDOS	# DE ACUERDOS EMITIDOS DE DEMANDAS EN EL AÑO / # DE DEMANDAS ATENDIDAS EN EL AÑO * 100	GESTION	CALIDAD	TRIMESTRAL	PROMEDIO	LIBRO-CONTROL DE AUDIENCIAS	SE LITIGA EN FORMA SANA Y BAJO COMUN ACUERDO PACIFICAMENTE
SINDICATURA MUNICIPAL	SIN02	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA	GOBIERNO	LEGISLACION	LEGISLACION	DAR A CONOCER EL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO A LOS CIUDADANOS, LOS PRINCIPALES ACTOS DE VIOLACION .	FOLLETOS	10000	10000	60	60	13025	13025	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS	TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS / TOTAL DE FOLLETOS PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	ANUAL	PROMEDIO	BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	LA CIUDADANIA CONOCE SUS REGLAMENTOS
SINDICATURA MUNICIPAL	SIN02	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA	GOBIERNO	LEGISLACION	LEGISLACION	DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA EN GENERAL LA NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE DEL MUNICIPIO QUE INCLUYE BANDOS, REGLAMENTOS, POLITICAS, LEYES, NORMAS, MANUALES Y CODIGOS DIVERSOS, PARA QUE CONOZCAN Y SE SUGETEN A ELLOS.	FOLLETOS	10000	10000	60	60	13025	13025	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS	TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS / TOTAL DE FOLLETOS PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	ANUAL	PROMEDIO	NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE	LA CIUDADANIA CONOCE SU REGLAMENTOS, NORMAS, CODIGOS, POLITICAS, BANDO, LEYES Y MANUALES
SINDICATURA MUNICIPAL	SIN02	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	FISCALIZACION, REVISION, Y FIRMA Y ARCHIVO DE INFORME FINANCIEROS	FISCALIZACION	2	2	60	60	13025	13025	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS	# INFORMES FINANCIEROS REALIZADOS / # INFORMES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	SEMESTRAL	TASA DE VARIACION	INFORME FINANCIERO SEMESTRAL	SE VIGILA EL ERARIO PUBLICO Y SE ENTREGA EL INFORME FINANCIERO SEMESTRAL EN TIEMPO Y FORMA

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	META S PROGRAMADAS	META S REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
SINDICATURA MUNICIPAL	SIN02	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	VERIFICACION FISICA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	VERIFICACIONES	12	12	365	365	13025	13025	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SE VERIFICARA EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN FORMA FISICA
SINDICATURA MUNICIPAL	SIN02	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
REGIDURIAS	REG03	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS	GOBIERNO	LEGISLACION	LEGISLACION	ASISTENCIA EN SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	SESION	36	36	36	36	13025	13025	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE SESIONES REALIZADAS	# SESIONES DE CABILDO REALIZADOS / # DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS * 100	GESTION	CALIDAD	SEMESTRAL	TASA DE VARIACION	AGENDA MUNICIPAL	QUE SE REALICEN LAS SESIONES DE ACUERDO A LA AGENDA MUNICIPAL Y BAJO PREVIA CONVOCATORIA
REGIDURIAS	REG03	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE AYUDAS SOCIALES Y EN ESPECIE	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	APOYOS	240	240	365	365	240	240	\$ 940,000.00	\$ 421,359.66	\$ 518,640.34	100.00	100.00	100.00	55.17	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS	% DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	CONCENTRADO DE APOYOS OTORGADOS	SE ENTREGON LOS APOYOS AUTORIZADOS CON PREVIA SOLICITUD Y BAJO EL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO
REGIDURIAS	REG03	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA, ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	AUDIENCIAS EN GENERAL (ATENCION CIUDADANA Y RESPUESTA A SOLICITUDES)	AUDIENCIA	1200	1200	365	365	13025	13025	\$ 443,991.84		\$ 443,991.84	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS	# DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS EN EL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS ATENDIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	LIBRO-CONTROL DE VISITAS Y ASUNTOS	SE REALIZARON LAS AUDIENCIAS PUBLICAS
REGIDURIAS	REG03	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	FISCALIZACION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 48,000.00		\$ 48,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	INFORME FINANCIERO SEMESTRAL	EL CABILDO FUNGE COMO PARTE DEL PROCESO FISCALIZABLE DEL ENTE PUBLICO MUNICIPAL

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	META S PROGRAMADAS	META S REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FINANCIA - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
REGIDURIAS	REG03	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	GESTION PUBLICA Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ANTE DIVERSAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO EN TODOS SUS NIVELES	GESTION	120	120	365	365	13025	13025	\$ 240,000.00		\$ 240,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE GESTIONES Y TRAMITES	# GESTIONES Y TRAMITES REALIZADOS / # DE GESTIONES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS * 100	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	AGENDA MUNICIPAL	SE REALIZARON LAS GESTIONES DE ACUERDO A NECESIDADES DEL MUNICIPIO
REGIDURIAS	REG03	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
SECRETARIA GENERAL	SEG04	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS	GOBIERNO	LEGISLACION	LEGISLACION	CONVOCAR Y REALIZAR TRABAJOS EN SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	SESION	36	36	36	36	13025	13025	\$ 48,000.00		\$ 48,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE SESIONES REALIZADAS	# SESIONES DE CABILDO REALIZADOS / # DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS * 100	GESTION	CALIDAD	SEMESTRAL	TASA DE VARIACION	AGENDA MUNICIPAL	SE REALIZAN SESIONES DE ACUERDO A LA AGENDA MUNICIPAL Y BAJO PREVIA CONVOCATORIA
SECRETARIA GENERAL	SEG04	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	EXPEDICION DE CONTANCIAS DE POREZA BAJO SOLICITUD PREVIA DEL CIUDADANO	CONSTANCIA	2400	2400	365	365	13025	13025	\$ 382,506.64	-\$ 358,000.00	\$ 24,506.64	100.00	100.00	100.00	6.41	PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS	% DE TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL / % DE TRAMITES REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	LIBRO-CONTROL DE AUDIENCIAS	LA SECRETARIA GENERAL EXPIDE CONSTANCIA DE POREZA DE MANERA GRATUITA
SECRETARIA GENERAL	SEG04	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	EXPEDICION DE CONTANCIAS DE RADICAZACION BAJO SOLICITUD PREVIA DEL CIUDADANO	CONSTANCIA	800	800	365	365	13025	13025	\$ 120,000.00	-\$ 30,137.68	\$ 89,862.32	100.00	100.00	100.00	74.89	PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS	% DE TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL / % DE TRAMITES REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	LIBRO-CONTROL DE AUDIENCIAS	LA SECRETARIA GENERAL EXPIDE CONSTANCIA DE MANERA GRATUITA
SECRETARIA GENERAL	SEG04	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	EXPEDICION DE CERTIFICACIONES DE ARCHIVOS DIVERSOS QUE OBRAN EN LOS EXPEDIENTES DEL ENTE PUBLICO, BAJO PREVIA SOLICITUD DE AREAS DEL ENTE	CERTIFICACIONES	4800	4800	365	365	13025	13025	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS	% DE TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL / % DE TRAMITES REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR * 100	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	CONTROL DE CERTIFICACIONES	SE CERTIFICAN CONFORME A LA LEY Y DERECHO LA DOCUMENTACION SOLICITADA

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	META S PROGRAMADAS	META S REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FIS. - EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
SECRETARIA GENERAL	SEG04	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	OTROS	PARTICIPACIONES E INTEGRACION DE COMITES MUNICIPALES Y ASAMBLEAS	PARTICIPACION	12	12	12	12	13025	13025	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE COMITES MUNICIPALES Y ASAMBLEAS REALIZADAS	# COMITES INTRAGRADOS Y ASAMBLEAS REALIZADAS / # DE COMITES Y ASAMBLEAS PROGRAMADAS * 100	GESTION	CALIDAD	SEMESTRAL	PROMEDIO	AGENDA MUNICIPAL	SE REALIZAN LOS COMITES Y ASAMBLEAS CONFORME A DERECHO Y APEGADOS A LA LEY
SECRETARIA GENERAL	SEG04	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	CLASIFICAR, ORDENAR Y DEPURAR EL ARCHIVO MUNICIPAL GENERAL (REALIZAR EL CONCENTRADO DEL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO, ASAMBLEAS, COMITES; CONTEJAR Y RESGUARDAR EL ARCHIVAR DE LOS DOCUMENTOS EN MENCION)	CLASIFICAR MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	CLASIFICACION Y ORDEN DE ARCHIVO MUNICIPAL	TOTAL DE PROCESOS REALIZADOS	GESTION	CALIDAD	SEMESTRAL	PROMEDIO	AGENDA MUNICIPAL	EXISTE UN AMPLIO ACERVO DE ARCHIVO MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL	SEG04	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
TESORERIA MUNICIPAL	TES05	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	GOBIERNO	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ASUNTOS HACENDARIOS	REALIZAR EL PAGO OPORTUNO POR CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES A TODO EL PERSONAL DE ENTE PUBLICO MUNICIPAL CONFORME A LA LEY (REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE, TRANSITORIO, ADICIONALES Y ESPECIALES O PRESTACIONES SOCIALES O ECONOMICAS)	NOMINA	27	27	27	27	163	163	\$ 1,363,595.95	\$ 75,931.90	\$ 1,287,664.05	100.00	100.00	100.00	94.43	PORCENTAJE EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES	% GASTO EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES / % PRESUPUESTADO EN EL RUBRO *100	GESTION	ECONOMIA	SEMESTRAL	PORCENTAJE	BALANZA DE COMPROBACION	QUE SE REALICEN LOS PAGOS DE SERVICIOS PERSONALES CONFORME A DERECHO
TESORERIA MUNICIPAL	TES05	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	GOBIERNO	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ASUNTOS HACENDARIOS	ENTREGA DE CFDI'S DE LOS RECURSOS RECIBIDOS, TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS	CFDI / POLIZAS CONTABLES	180	180	365	365	13025	13025	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	MENSUAL	TASA DE VARIACION	CFDI TIMBRADO Y ARCHIVO DE INGRESOS	LOS RECURSOS LLEGAN EN LAS FECHAS ESPECIFICAS PLASMADAS EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADO DE GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL	TES05	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	GOBIERNO	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ASUNTOS HACENDARIOS	EROGACION DEL RECURSOS PUBLICOS PARA EL PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES O ADQUISICIONES DE ACTIVOS	PAGOS	1200	1200	365	365	13025	13025	\$ 636,000.00		\$ 636,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	MENSUAL	TASA DE VARIACION	POLIZA DE CHEQUE Y ARCHIVO DE EGRESOS	LOS RECURSOS SE EROGAN CONFORME A LA ADJUDICACION PRESUPUESTAL

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
TESORERIA MUNICIPAL	TES05	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	COORDINAR LOS TRABAJO DE ELABORACION Y COMPROBACION DE LOS INFORMES FINANCIEROS SEMESTRALES Y CUENTA PUBLICA	COORDINACION	2	2	60	60	13025	13025	\$ 12,000.00	\$	12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE INFORMES FINANCIEROS ELABORADOS	# INFORMES FINANCIEROS REALIZADOS / # INFORMES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	SEMESTRAL	TASA DE VARIACION	INFORME FINANCIERO SEMESTRAL	EL CABILDO FUNGE COMO PARTE DEL PROCESO FISCALIZABLE DEL ENTE PUBLICO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL	TES05	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00	\$	12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
CONTRALORIA INTERNA	COI06	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DONDE SE INCLUYAN EL TIPO DE EVALUACION Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO	PLAN	1	1	30	30	19278	19278	\$ 20,000.00	\$	20,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PLAN DE TRABAJO	# DE PLANES REALIZADOS	GESTION	CALIDAD	ANUAL	TOTAL	PLAN DE TRABAJO	SE REALIZO EL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN FORMA SATISFACTORIA
CONTRALORIA INTERNA	COI06	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	PRIMERA EVALUACION SEMESTRAL CON INSTRUMENTOS DE VALORACION (CUESTIONARIO) Y PARAMETROS DE VALORACION CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS	EVALUACIONES	1	1	30	30	19278	19278	\$ 100,000.00	\$ 80,000.00	\$ 20,000.00	100.00	100.00	100.00	20.00	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	SEMESTRAL	TASA DE VARIACION	ARCHIVO DEL AREA Y CUESTIONARIO DE EVALUACION	SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA PRIMER VALORACION
CONTRALORIA INTERNA	COI06	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	SEGUNDA EVALUACION SEMESTRAL CON INSTRUMENTOS DE VALORACION (CUESTIONARIO) Y PARAMETROS DE VALORACION CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS	EVALUACIONES	1	1	30	30	19278	19278	\$ 100,000.00	\$ 80,000.00	\$ 20,000.00	100.00	100.00	100.00	20.00	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	SEMESTRAL	TASA DE VARIACION	ARCHIVO DEL AREA Y CUESTIONARIO DE EVALUACION	SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA SEGUNDA VALORACION
CONTRALORIA INTERNA	COI06	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	VERIFICACION FISICA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN COORDINACION CON EL AREA E SINDICATURA MUNICIPAL, RESPONSABLE DIRECTO DE LOS BIENES PATRIMONIALES	VERIFICACIONES	12	12	120	120	19278	19278	\$ 132,705.08	\$ 64,271.85	\$ 68,433.23	100.00	100.00	100.00	51.57	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SE VERIFICARA EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN FORMA FISICA

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
CONTRALORIA INTERNA	COI06	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y FIRMA DE INFORME FINANCIEROS	FISCALIZACION	2	2	60	60	19278	19278	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS	# INFORMES FINANCIEROS REALIZADOS / # INFORMES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	SEMESTRAL	TASA DE VARIACION	INFORME FINANCIERO SEMESTRAL	SE CONCRETA LA FISCALIZACION Y EJECUCION CORRECTA DEL ERARIO PUBLICO Y SE ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA EL INFORME FINANCIERO SEMESTRAL
CONTRALORIA INTERNA	COI06	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA	GOBIERNO	LEGISLACION	LEGISLACION	DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA EN GENERAL LA NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE DEL MUNICIPIO QUE INCLUYE BANDOS, REGLAMENTOS, POLITICAS, LEYES, NORMAS, MANUALES Y CODIGOS DIVERSOS, PARA QUE CONOZCAN Y SE SUJETEN A ELLOS.	FOLLETOS	10000	10000	60	60	19278	19278	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS	TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS / TOTAL DE FOLLETOS PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	ANUAL	PROMEDIO	NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE	LA CIUDADANIA CONOCE SU REGLAMENTOS, NORMAS, CODIGOS, POLITICAS, BANDO, LEYES Y MANUALES
CONTRALORIA INTERNA	COI06	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
OFICIALIA MAYOR	OFM07	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA, ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION	GOBIERNO	LEGISLACION	FISCALIZACION	REALIZAR LICITACIONES, CONVENIOS Y EL PADRON DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS, BIENES O SERVICIOS DIVERSOS	CONVENIOS	48	48	48	48	13025	13025	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE BENEFICIARIOS	# DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE PROVEEDORES DEL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS QUE INTEGRARON EL PADRON DEL AÑO ANTERIOR * 100	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	PADRON DE PROVEEDORES	SE CUENTA CON UN PADRON DE PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL
OFICIALIA MAYOR	OFM07	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	GOBIERNO	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ASUNTOS FINANCIEROS	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	POLIZAS EGRESOS	1200	1200	365	365	13025	13025	\$ 513,794.12	-\$ 223,193.61	\$ 290,600.51	100.00	100.00	100.00	56.56	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	MENSUAL	TASA DE VARIACION	POLIZA DE CHEQUE Y ARCHIVO DE EGRESOS	LOS RECURSOS SE EROGAN CONFORME A LA ADJUDICACION PRESUPUESTAL
OFICIALIA MAYOR	OFM07	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	META S PROGRAMADAS	META S REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR08	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	GOBIERNO	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ASUNTOS HACENDARIOS	EROGACION DEL GASTO DIVERSOS DEL GASTO CORRIENTE PRESUPUESTADOS PARA EROGARLOS EN EL AREA POR CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS O PAGOS DE SERVICIOS.	GASTO MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 1,883,253.28	\$ 75,201.32	\$ 1,958,454.60	100.00	100.00	100.00	103.99	PORCENTAJE DE RECURSOS FISCALES Y/O INGRESOS PROPIOS RECAUDADO - EROGADO	RECURSOS FISCALES EROGADOS / RECURSOS FISCALES RECAUDADOS * 100	GESTION	CALIDAD	MENSUAL	PROMEDIO	POLIZA DE CHEQUE Y ARCHIVO DE EGRESOS	LOS RECURSOS SE EROGAN CONFORME A LA ADJUDICACION PRESUPUESTAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, LAS BALSAS	OBRA	35.00	35.00	180	180	35.00	35.00	407,768.00	0.00	\$ 407,768.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, SAN CRISTOBAL	OBRA	24.00	24.00	180	180	24.00	24.00	326,214.40	0.00	\$ 326,214.40	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, LA VAINILLA	OBRA	28.00	28.00	180	180	28.00	28.00	407,768.00	0.00	\$ 407,768.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, ZOYATAN	OBRA	29.00	29.00	180	180	29.00	29.00	224,274.40	0.00	\$ 224,274.40	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, LOMAS BLANCAS	OBRA	24.00	24.00	180	180	24.00	24.00	407,768.00	0.00	\$ 407,768.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, LA CALERITA	OBRA	24.00	24.00	180	180	24.00	24.00	489,321.60	0.00	\$ 489,321.60	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, LA PAROTITA	OBRA	25.00	25.00	180	180	25.00	25.00	489,321.60	0.00	\$ 489,321.60	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, OLIVARES	OBRA	28.00	28.00	180	180	28.00	28.00	428,156.40	0.00	\$ 428,156.40	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, CUAUHTEMOC	OBRA	26.00	26.00	180	180	26.00	26.00	285,437.60	0.00	\$ 285,437.60	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, EL TERRERO	OBRA	17.00	17.00	180	180	17.00	17.00	305,826.00	0.00	\$ 305,826.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, LA CORBA	OBRA	16.00	16.00	180	180	16.00	16.00	265,049.20	0.00	\$ 265,049.20	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	META S PROGRAMADAS	META S REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, EL PUEBLITO	OBRA	58.00	58.00	180	180	58.00	58.00	305,826.00	0.00	\$ 305,826.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, EL CAPADERO	OBRA	48.00	48.00	180	180	48.00	48.00	203,884.00	0.00	\$ 203,884.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, CORCOLES	OBRA	52.00	52.00	180	180	52.00	52.00	203,884.00	0.00	\$ 203,884.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, POTRERITOS	OBRA	39.00	39.00	180	180	39.00	39.00	305,826.00	0.00	\$ 305,826.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, LA LAGUNA	OBRA	44.00	44.00	180	180	44.00	44.00	265,049.20	0.00	\$ 265,049.20	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, EL PANTANO	OBRA	32.00	32.00	180	180	32.00	32.00	407,768.00	0.00	\$ 407,768.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, LOS PINOS DE HUATO	OBRA	20.00	20.00	180	180	20.00	20.00	183,495.60	0.00	\$ 183,495.60	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, QUIRINGUCUA	OBRA	25.00	25.00	180	180	25.00	25.00	183,495.60	0.00	\$ 183,495.60	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, TAMARINDO	OBRA	31.00	31.00	180	180	31.00	31.00	203,884.00	0.00	\$ 203,884.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, LAS CATARINAS	OBRA	21.00	21.00	180	180	21.00	21.00	285,437.60	0.00	\$ 285,437.60	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, EL CONTADERO	OBRA	0.00	20.00	0	180	20.00	20.00	0.00	203,884.00	\$ 203,884.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, VALLE GRANDE	OBRA	0.00	34.00	0	180	34.00	34.00	0.00	346,602.80	\$ 346,602.80	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, COLLMENEROS	OBRA	0.00	50.00	0	180	50.00	50.00	0.00	509,710.00	\$ 509,710.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, EL AGUACATE	OBRA	0.00	26.00	0	180	26.00	26.00	0.00	265,049.20	\$ 265,049.20	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, EL JAZMIN	OBRA	0.00	42.00	0	180	42.00	42.00	0.00	428,156.40	\$ 428,156.40	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, EL NARANJO	OBRA	0.00	40.00	0	180	40.00	40.00	0.00	407,768.00	\$ 407,768.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, EL PLATANILLO	OBRA	0.00	50.00	0	180	50.00	50.00	0.00	509,710.00	\$ 509,710.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	0.00	22.00	0	180	22.00	22.00	0.00	224,272.40	\$ 224,272.40	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, BARRIO DE LOZANO (EL ROSARIO)	OBRA	0.00	20.00	0	180	20.00	20.00	0.00	203,883.00	\$ 203,883.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, COAHUAYUTLA DE GUERRERO	OBRA	0.00	40.00	0	180	40.00	40.00	0.00	407,768.00	\$ 407,768.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, EL REPARO	OBRA	0.00	16.00	0	180	16.00	16.00	0.00	163,107.20	\$ 163,107.20	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, EL ZOPILOTE	OBRA	0.00	50.00	0	180	50.00	50.00	0.00	509,710.00	\$ 509,710.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, GALEANO DE ABAJO	OBRA	0.00	42.00	0	180	42.00	42.00	0.00	428,156.40	\$ 428,156.40	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, LA COFRADIA	OBRA	0.00	30.00	0	180	30.00	30.00	0.00	305,826.00	\$ 305,826.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, LA HIGUERITA	OBRA	0.00	34.00	0	180	34.00	34.00	0.00	346,602.80	\$ 346,602.80	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, LA LAJITA DE IZAZAGA	OBRA	0.00	24.00	0	180	24.00	24.00	0.00	244,660.80	\$ 244,660.80	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS, VALLE GRANDE	OBRA	0.00	8.00	0	180	8.00	8.00	0.00	88,400.00	\$ 88,400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS, EL TAMARINDO	OBRA	0.00	5.00	0	180	5.00	5.00	0.00	52,000.00	\$ 52,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS, EL RECODO	OBRA	0.00	6.00	0	180	6.00	6.00	0.00	62,400.00	\$ 62,400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS, EL REPARITO	OBRA	0.00	8.00	0	180	8.00	8.00	0.00	83,200.00	\$ 83,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS, EL REPARO	OBRA	0.00	4.00	0	180	4.00	4.00	0.00	41,600.00	\$ 41,600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS, GALLO DE MACIEL	OBRA	0.00	6.00	0	180	6.00	6.00	0.00	67,600.00	\$ 67,600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS, HUIZILA	OBRA	0.00	7.00	0	180	7.00	7.00	0.00	78,000.00	\$ 78,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS, LA LAGUNA	OBRA	0.00	6.00	0	180	6.00	6.00	0.00	67,600.00	\$ 67,600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS, LA LAJITA DE IZAZAGA	OBRA	0.00	6.00	0	180	6.00	6.00	0.00	62,400.00	\$ 62,400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS, LA PAREJA	OBRA	0.00	5.00	0	180	5.00	5.00	0.00	52,000.00	\$ 52,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS, LA PROVIDENCIA (CORONGORO)	OBRA	0.00	10.00	0	180	10.00	10.00	0.00	104,000.00	\$ 104,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS, LAS ANIMAS	OBRA	0.00	5.00	0	180	5.00	5.00	0.00	52,000.00	\$ 52,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS, LAS CATARINAS	OBRA	0.00	7.00	0	180	7.00	7.00	0.00	72,800.00	\$ 72,800.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS, LAS HABILLAS	OBRA	0.00	6.00	0	180	6.00	6.00	0.00	67,600.00	\$ 67,600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS, LAS TAMACUAS	OBRA	0.00	5.00	0	180	5.00	5.00	0.00	52,000.00	\$ 52,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS, POTRERITOS	OBRA	0.00	5.00	0	180	5.00	5.00	0.00	52,000.00	\$ 52,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS, SAN RAFAEL (SAN RAFAEL DE LOPEZ)	OBRA	0.00	7.00	0	180	7.00	7.00	0.00	67,600.00	\$ 67,600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS, SANTA ROSA	OBRA	0.00	5.00	0	180	5.00	5.00	0.00	57,200.00	\$ 57,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS, VALLE NUEVO	OBRA	0.00	5.00	0	180	5.00	5.00	0.00	57,200.00	\$ 57,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS, ZAPOTILLOS	OBRA	0.00	6.00	0	180	6.00	6.00	0.00	62,400.00	\$ 62,400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS, SAN VICENTE (SAN VICENTE TEPEHUAJE)	OBRA	0.00	8.00	0	180	8.00	8.00	0.00	83,200.00	\$ 83,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS, CORCOLES	OBRA	0.00	5.00	0	180	5.00	5.00	0.00	52,000.00	\$ 52,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, LA PROVIDENCIA (CORONGORO)	OBRA	0.00	36.00	0	180	36.00	36.00	0.00	366,991.20	\$ 366,991.20	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, LA SOLEDAD HUARACIO	OBRA	0.00	40.00	0	180	40.00	40.00	0.00	407,768.00	\$ 407,768.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, LAS ANIMAS	OBRA	0.00	20.00	0	180	20.00	20.00	0.00	203,884.00	\$ 203,884.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, LAS JUNTAS DE BUSTOS	OBRA	0.00	26.00	0	180	26.00	26.00	0.00	265,049.20	\$ 265,049.20	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, MATAMOROS	OBRA	0.00	61.00	0	180	61.00	61.00	0.00	611,652.00	\$ 611,652.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, NUEVA CUADRILLA	OBRA	0.00	79.00	0	180	79.00	79.00	0.00	795,147.60	\$ 795,147.60	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, PASO DE VACAS	OBRA	0.00	30.00	0	180	30.00	30.00	0.00	305,826.00	\$ 305,826.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, PUERTO DEL CARRIZO (EL PUERTO)	OBRA	0.00	50.00	0	180	50.00	50.00	0.00	509,710.00	\$ 509,710.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, SAN ISIDRO EL GALLO	OBRA	0.00	20.00	0	180	20.00	20.00	0.00	203,884.00	\$ 203,884.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, SAN JOSE ANOTA	OBRA	0.00	63.00	0	180	63.00	63.00	0.00	632,040.40	\$ 632,040.40	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, SAN RAFAEL (SAN RAFAEL DE LOPEZ)	OBRA	0.00	20.00	0	180	20.00	20.00	0.00	203,883.00	\$ 203,883.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, SANTA CRUZ	OBRA	0.00	22.00	0	180	22.00	22.00	0.00	224,272.40	\$ 224,272.40	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, TRES PALOS	OBRA	0.00	22.00	0	180	22.00	22.00	0.00	224,272.40	\$ 224,272.40	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VIVIENDAS, SAN VICENTE (SAN VICENTE TEPEHUAJE)	OBRA	0.00	32.00	0	180	32.00	32.00	0.00	326,214.40	\$ 326,214.40	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LA CORBA-LAS BALSAS, LA CORBA	OBRA	1.00	1.00	180	180	46	46	376,535.19	0.00	\$ 376,535.19	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LA LAS BALSAS - EL JAZMIN	OBRA	1.00	1.00	180	180	36	36	453,639.14	0.00	\$ 453,639.14	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: OLIVARES-EL JAZMIN	OBRA	1.00	1.00	180	180	49	49	247,899.22	0.00	\$ 247,899.22	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: MATAMOROS-LA CORBA	OBRA	1.00	1.00	180	180	89	89	223,397.87	0.00	\$ 223,397.87	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADAS	META REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL ZOPILOTE-MATAMOROS	OBRA	1.00	1.00	180	180	155	155	674,858.45	0.00	\$ 674,858.45	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRIO DE LOZANO (EL ROSARIO) - CORRAL DE TIERRA (CORRALERAS) ENTRONQUE A EL PUERTO DEL CARRIZO	OBRA	1.00	1.00	180	180	138	138	499,545.68	0.00	\$ 499,545.68	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRIO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRIO DE LOZANO (EL ROSARIO) - TRES PALOS PASANDO POR LA LOCALIDAD DE AMATEPEC Y GALEANA DE ABAJO	OBRA	1.00	1.00	180	180	258	258	714,869.97	0.00	\$ 714,869.97	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: TRES PALOS-ZOYATAN	OBRA	1.00	1.00	180	180	57	57	200,142.85	0.00	\$ 200,142.85	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: BARRIO DE GUZMAN- LA PROVIDENCIA- LAS TAMACUAS-SAN VICENTE ENTRONQUE AL REPARITO	OBRA	1.00	1.00	180	180	153	153	558,822.54	0.00	\$ 558,822.54	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA RITA-EL PANTANO- EL TERRERO ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE LA PEDREGOSA	OBRA	1.00	1.00	180	180	167	167	577,945.83	0.00	\$ 577,945.83	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADAS	META REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	AVANCE FISICO - EFICACIA	AVANCE FISICO - CALIDAD	AVANCE ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN VICENTE (SAN VICENTE TEPEHUAJE) - EL NARANJO	OBRA	1.00	1.00	180	180	112	112	380,004.73	0.00	\$ 380,004.73	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: QUIRINGUCUALA CALERITA	OBRA	1.00	1.00	180	180	124	124	457,840.23	0.00	\$ 457,840.23	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: GALEANA DE ARRIBA-SAN ISIDRO EL GALLO-LA VAINILLA- SANTA ROSA	OBRA	1.00	1.00	180	180	202	202	846,957.37	0.00	\$ 846,957.37	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN JOSE ANOTA-LAS MINITAS	OBRA	1.00	1.00	180	180	54	54	167,606.63	0.00	\$ 167,606.63	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CUAHUTEMOC-LA SOLEDAD-LA CALERITA	OBRA	1.00	1.00	180	180	55	55	179,499.65	0.00	\$ 179,499.65	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL ZOPILOTE - COAHUAYUTLA ENTRONQUE A LA MADERA	OBRA	1.00	1.00	180	180	63	63	200,874.40	0.00	\$ 200,874.40	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADAS	META REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LOMAS BLANCAS - VALLE GRANDE - SANTA ROSA	OBRA	1.00	1.00	180	180	189	189	721,853.44	0.00	\$ 721,853.44	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL AGUACATE - SAN RAFAEL DE LOPEZ ENTRONQUE A CARRETERA SAN CRISTOBAL VALLE GRANDE	OBRA	1.00	1.00	180	180	168	168	552,407.98	0.00	\$ 552,407.98	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LAS CATARINAS - LOS PINOS DE HUATO-EL TERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	124	124	433,400.77	0.00	\$ 433,400.77	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: NUEVA CUADRILLA-EL TIZATE-SAN SALVADOR CHANCARNERO-COLMENEROS	OBRA	1.00	1.00	180	180	232	232	909,753.48	0.00	\$ 909,753.48	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN CRISTOBAL - VALLE NUEVO. SANTA CLEMENCIA (LA MANGA)	OBRA	1.00	1.00	180	180	89	89	307,619.27	0.00	\$ 307,619.27	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL PANTANO-CORRAL DE TIERRA	OBRA	1.00	1.00	180	180	125	125	439,615.40	0.00	\$ 439,615.40	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADAS	META REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA CRUZ-VALLE NUEVO	OBRA	1.00	1.00	180	180	65	65	289,939.91	0.00	\$ 289,939.91	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LA PAREJA A CRUCERO SAN SALVADOR CHANCARNEO-VALLE GRANDE	OBRA	1.00	1.00	180	180	38	38	91,356.39	0.00	\$ 91,356.39	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: OLIVARES - CORRAL DE TIERRA (CORRALERAS)	OBRA	1.00	1.00	180	180	165	165	548,350.01	0.00	\$ 548,350.01	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL AGUACATE AL KM 23+500 DEL CRUCERO LA VAINILLA- SAN ISIDRO EL GALLO	OBRA	1.00	1.00	180	180	188	188	719,245.07	0.00	\$ 719,245.07	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: AMATEPEC-SANTA RITA ENTRONQUE KM 8+900 ANTONSIMON-LOS CIRUELOS	OBRA	1.00	1.00	180	180	178	178	651,636.35	0.00	\$ 651,636.35	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL CHIQUERITO- NUEVA CUADRILLA, EL CHIQUERITO	OBRA	1.00	1.00	180	180	35	35	189,016.19	0.00	\$ 189,016.19	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADAS	META REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	1.00	1.00	180	180	206	206	901,340.62	0.00	\$ 901,340.62	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO LOZANO (EL LIMON)	OBRA	1.00	1.00	180	180	189	189	785,427.47	0.00	\$ 785,427.47	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO LOZANO (EL ROSARIO)	OBRA	1.00	1.00	180	180	218	218	966,097.43	0.00	\$ 966,097.43	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO LOZANO (EL LIMON)	OBRA	1.00	1.00	180	180	192	192	622,159.93	0.00	\$ 622,159.93	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	1.00	1.00	180	180	132	132	429,445.17	0.00	\$ 429,445.17	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	1.00	1.00	180	180	132	132	426,560.37	0.00	\$ 426,560.37	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADAS	META REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO LOZANO (EL ROSARIO)	OBRA	1.00	1.00	180	180	135	135	563,059.71	0.00	\$ 563,059.71	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO LOZANO (EL ROSARIO)	OBRA	1.00	1.00	180	180	188	188	609,445.24	0.00	\$ 609,445.24	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO LOZANO (EL ROSARIO)	OBRA	1.00	1.00	180	180	220	220	727,316.36	0.00	\$ 727,316.36	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO LOZANO (EL ROSARIO)	OBRA	1.00	1.00	180	180	195	195	684,454.09	0.00	\$ 684,454.09	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	1.00	1.00	180	180	270	270	370,922.06	0.00	\$ 370,922.06	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	1.00	1.00	180	180	75	75	211,178.29	0.00	\$ 211,178.29	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADAS	META REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	1.00	1.00	180	180	195	195	604,711.71	0.00	\$ 604,711.71	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMO CARRETERO COAHUAYUTLA-PLATANILLO	OBRA	1.00	0.00	180	0	1480	0	7,437,820.21	-7,437,820.21	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	0.00	1.00	0	180	423	423	0.00	937,041.86	\$ 937,041.86	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE LOZANO (EL ROSARIO)	OBRA	0.00	1.00	0	180	235	235	0.00	402,244.71	\$ 402,244.71	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COAHUAYUTLA DE GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	420	420	0.00	994,007.56	\$ 994,007.56	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	429	429	0.00	805,054.57	\$ 805,054.57	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	481	481	0.00	1,007,380.61	\$ 1,007,380.61	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	189	189	0.00	391,941.45	\$ 391,941.45	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	325	325	0.00	694,087.91	\$ 694,087.91	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	358	358	0.00	537,536.38	\$ 537,536.38	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE EL ZARCO, COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	235	235	0.00	544,019.03	\$ 544,019.03	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MARISCAL DE AVILA EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	432	432	0.00	742,317.92	\$ 742,317.92	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VALERIO TRUJANO, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	195	195	0.00	465,198.09	\$ 465,198.09	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	305	305	0.00	502,599.41	\$ 502,599.41	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	389	389	0.00	705,988.32	\$ 705,988.32	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	342	342	0.00	624,179.25	\$ 624,179.25	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO ASENCIO ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	389	389	0.00	784,633.95	\$ 784,633.95	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	394	394	0.00	758,329.40	\$ 758,329.40	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADAS	META REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	128	128	0.00	277,285.33	\$ 277,285.33	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, GALENA DE ABAJO	OBRA	1.00	0.00	180	0	1280	0	3,650,000.00	-3,650,000.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, COAHUAYUTLA GRO.	OBRA	1.00	0.00	180	0	1320	0	3,900,000.00	-3,900,000.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, COAHUAYUTLA GRO.	OBRA	1.00	0.00	180	0	2840	0	5,500,000.00	-5,500,000.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, BARRIO DE LOZANO (EL ROSARIO)	OBRA	1.00	0.00	180	0	2690	0	4,300,000.00	-4,300,000.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	1.00	1.00	180	180	80	80	404,995.06	0.00	\$ 404,995.06	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADAS	META REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	1.00	1.00	180	180	82	82	420,051.82	0.00	\$ 420,051.82	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	1.00	1.00	180	180	40	40	209,903.07	0.00	\$ 209,903.07	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	1.00	1.00	180	180	36	36	187,713.67	0.00	\$ 187,713.67	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	1.00	1.00	180	180	34	34	170,353.76	0.00	\$ 170,353.76	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE LOZANO (EL ROSARIO)	OBRA	1.00	1.00	180	180	64	64	323,809.34	0.00	\$ 323,809.34	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE LOZANO (EL ROSARIO)	OBRA	1.00	1.00	180	180	110	110	505,241.51	0.00	\$ 505,241.51	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE LOZANO (EL ROSARIO)	OBRA	1.00	1.00	180	180	36	36	187,718.98	0.00	\$ 187,718.98	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE LOZANO (EL ROSARIO)	OBRA	1.00	1.00	180	180	68	68	346,279.43	0.00	\$ 346,279.43	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE LOZANO (EL ROSARIO)	OBRA	1.00	1.00	180	180	36	36	194,750.86	0.00	\$ 194,750.86	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	1.00	1.00	180	180	26	26	133,415.21	0.00	\$ 133,415.21	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	1.00	1.00	180	180	22	22	119,656.31	0.00	\$ 119,656.31	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	0.00	1.00	0	180	36	36	0.00	171,630.28	\$ 171,630.28	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE LOZANO (EL ROSARIO)	OBRA	0.00	1.00	0	180	38	38	0.00	184,145.84	\$ 184,145.84	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	62	62	0.00	317,317.18	\$ 317,317.18	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	64	64	0.00	368,031.85	\$ 368,031.85	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	68	68	0.00	378,556.99	\$ 378,556.99	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	38	38	0.00	184,882.24	\$ 184,882.24	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	62	62	0.00	317,769.29	\$ 317,769.29	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	56	56	0.00	244,020.62	\$ 244,020.62	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZARCO, COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	54	54	0.00	226,485.45	\$ 226,485.45	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARISSAL DE AVILA, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	68	68	0.00	354,091.66	\$ 354,091.66	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VALERIO TRUJANO, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	48	48	0.00	204,053.62	\$ 204,053.62	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	36	36	0.00	167,218.14	\$ 167,218.14	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	42	42	0.00	240,528.31	\$ 240,528.31	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADAS	META REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	38	38	0.00	176,573.03	\$ 176,573.03	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PEDRO ASENCIO ALQUISIRAS , EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	62	62	0.00	313,050.65	\$ 313,050.65	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE , EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	65	65	0.00	326,539.48	\$ 326,539.48	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	1.00	1.00	180	180	52	52	272,758.06	0.00	\$ 272,758.06	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	1.00	1.00	180	180	48	48	283,883.31	0.00	\$ 283,883.31	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	1.00	1.00	180	180	28	28	141,862.00	0.00	\$ 141,862.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADAS	META REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	1.00	1.00	180	180	22	22	119,399.84	0.00	\$ 119,399.84	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	1.00	1.00	180	180	20	20	108,653.29	0.00	\$ 108,653.29	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE LOZANO (EL ROSARIO)	OBRA	1.00	1.00	180	180	24	24	126,772.27	0.00	\$ 126,772.27	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE LOZANO (EL ROSARIO)	OBRA	1.00	1.00	180	180	46	46	230,117.23	0.00	\$ 230,117.23	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE LOZANO (EL ROSARIO)	OBRA	1.00	1.00	180	180	34	34	170,222.67	0.00	\$ 170,222.67	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	1.00	1.00	180	180	16	16	83,958.80	0.00	\$ 83,958.80	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	1.00	1.00	180	180	14	14	71,001.26	0.00	\$ 71,001.26	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON).	OBRA	0.00	1.00	0	180	25	25	0.00	113,277.24	\$ 113,277.24	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE LOZANO (EL ROSARIO)	OBRA	0.00	1.00	0	180	28	28	0.00	123,309.69	\$ 123,309.69	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	18	18	0.00	168,902.55	\$ 168,902.55	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	0.00	1.00	0	180	48	48	0.00	205,746.39	\$ 205,746.39	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, COAHUAYUTLA GUERRERO.	OBRA	0.00	1.00	0	180	52	52	0.00	232,236.40	\$ 232,236.40	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COAHUAYUTLA GUERRERO.	OBRA	0.00	1.00	0	180	28	28	0.00	119,951.93	\$ 119,951.93	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, COAHUAYUTLA GUERRERO.	OBRA	0.00	1.00	0	180	35	35	0.00	199,359.77	\$ 199,359.77	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, COAHUAYUTLA GUERRERO.	OBRA	0.00	1.00	0	180	20	20	0.00	128,325.97	\$ 128,325.97	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE ZARCO, COAHUAYUTLA GUERRERO.	OBRA	0.00	1.00	0	180	24	24	0.00	133,403.31	\$ 133,403.31	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MARISCAL DE AVILA, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO.	OBRA	0.00	1.00	0	180	46	46	0.00	215,396.80	\$ 215,396.80	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE VALERIO TRUJANO, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO.	OBRA	0.00	1.00	0	180	34	34	0.00	118,746.30	\$ 118,746.30	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADAS	META REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FIS. - EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO.	OBRA	0.00	1.00	0	180	16	16	0.00	128,921.46	\$ 128,921.46	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO.	OBRA	0.00	1.00	0	180	23	23	0.00	165,951.10	\$ 165,951.10	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO.	OBRA	0.00	1.00	0	180	22	22	0.00	138,500.31	\$ 138,500.31	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PEDRO ASENCIO ALQUISIRAS, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO.	OBRA	0.00	1.00	0	180	53	53	0.00	241,205.20	\$ 241,205.20	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO.	OBRA	0.00	1.00	0	180	46	46	0.00	215,152.40	\$ 215,152.40	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	GOBIERNO	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ASUNTOS HACENDARIOS	RECURSOS DESTINADOS A PAGO O CROBO POR SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS (INTERESES Y/O COMISIONES)	MESES	12.00	12.00	12	12	13025	13025	0.00	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE INTERES EN CUENTA PRODUCTIVA	TOTAL DEL INGRESO POR INTERESES EN FONDO DEL FAISM	ESTRATEGICO	ECONOMICA	MENSUAL	PORCENTAJE	ESTADO DE CUENTA	INCREMENTO DEL SALDO EN LA CUENTA BANCARIA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	META S PROGRAMADAS	META S REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO EFICIENCIA	% AVANCE FISICO EFICACIA	% AVANCE FISICO CALIDAD	% AVANCE FINANCIA ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	DER09	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO, POLITICAS PUBLICAS Y AYUDAS SOCIALES EN ESPECIE	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO	AGROPECUARIA	GESTION PROYECTOS PRODUCTIVOS ANTE DIVERSAS INSTANCIA DE GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL PARA BENEFICIO DE CAMPESINOS	GESTION	24	24	365	365	13025	13025	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE GESTION Y TRAMITES	# GESTIONES Y TRAMITES REALIZADOS / # DE GESTIONES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS * 100	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	ASAMBLEAS MUNICIPALES	SE GESTIONO Y SE ATORGARON PROYECTO PRODUCTIVOS A CAMPESINOS DEL MUNICIPIO
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	DER09	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO, POLITICAS PUBLICAS Y AYUDAS SOCIALES EN ESPECIE	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO	AGROPECUARIA	ENTREGA DE APOYOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL CAMPO (PALAS, AZADON, PICOS, RASTRILLOS, TARECUA, CARRETELLAS, BOMBAS DE FUMIGACION Y ASPERSORAS)	APOYOS	1200	1200	365	365	1200	1200	\$ 334,050.00	\$ 168,570.31	\$ 165,479.69	100.00	100.00	100.00	49.54	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS	% DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PADRON DE BENEFICIARIOS	SE CUMPLIO CON LA ENTREGA DE APOYOS
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	DER09	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA, ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ASESORIA DE PROGRAMAS NACIONALES ANTE LA SECRETARIA DE BIENESTAR TALES COMO: PROGRAMA NACIONAL DE FERTILIZANTES, OTROS	ASESORIAS	500	500	365	365	500	500	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS	# DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS EN EL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS ATENDIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	ASAMBLEAS MUNICIPALES	SE CUMPLIO CON LOS OBJETIVOS DE LA ASESORIA
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	DER09	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	37	37	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DES10	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	CURSOS DE VERANO DIVERSOS EN TEMAS EDUCATIVOS (REGULARIZACION DE MATEMATICAS Y ESPAÑOL; COMPUTO E INGLES)	CURSOS	4	4	60	60	82	82	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	# CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	BITACORA DE CURSOS DEL AREA	QUE SE CUMPLA CON LA IMPARTICION DE LOS CURSOS EL FESTEJO CUMPLA CON LAS ESPERATIVAS PROPIOS DE LOS FESTEJADOS
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DES10	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	CURSOS DE VERANO DIVERSOS EN TEMAS RECREATIVOS Y CULTURALES (AJEDREZ, Y PINTURA)	CURSOS	2	2	30	30	96	96	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	# CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	BITACORA DE CURSOS DEL AREA	QUE SE CUMPLA CON LA IMPARTICION DE LOS CURSOS EL FESTEJO CUMPLA CON LAS ESPERATIVAS PROPIOS DE LOS FESTEJADOS

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	META S PROGRAMADAS	META S REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FIS- EFICENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DES10	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	EVENTO-DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE "CONMEMORACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA"; COORDINACION ENTRE ESCUELAS DE DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS Y EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	EVENTO	1	1	1	1	13025	13025	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE ANUAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS	# DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO-1 * 100	GESTION	CALIDAD	MENSUAL	TASA DE VARIACION	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	SE REALIZO EL DESFILE CIVICO EN CONMEMORACIONES DIVERSAS
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DES10	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	EVENTO-DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE "CONMEMORACION DEL DIA DE LA REVOLUCION MEXICANA"; COORDINACION ENTRE ESCUELAS DE DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS Y EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	EVENTO	1	1	1	1	13025	13025	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE ANUAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS	# DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO-1 * 100	GESTION	CALIDAD	MENSUAL	TASA DE VARIACION	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	SE REALIZO EL DESFILE CIVICO EN CONMEMORACIONES DIVERSAS
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DES10	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE JORNADAS MEDICAS A ALCANCE DE TODOS	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD A LA COMUNIDAD	CARAVANA MEDICA GRATUITA MUNICIPAL GRATUITA EN ZONAS MARGINADAS Y VULNERABLES DEL MUNICIPIO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL	CARAVANA	2	2	30	30	600	600	\$ 266,256.56	-\$ 186,437.97	\$ 79,818.59	100.00	100.00	100.00	29.98	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIARIAS	% DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PADRON DE BENEFICIARIOS	SE RELIZARON LAS JORNADAS GRATUITAS SATISFACTORIAMENTE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DES10	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
REGISTRO CIVIL 01	REC11	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE ASISTENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS	GOBIERNO	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	HACER CONSTAR Y DAR FE DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS A TRAVES DE LOS ACTOS DE REGISTRO CIVIL (ACTOS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DIVORCIO, DEFUNCION Y SUS COPIAS CERTIFICADAS)	REGISTROS	1200	1200	365	365	1200	1200	\$ 323,881.56	-\$ 167,859.10	\$ 156,022.46	100.00	100.00	100.00	48.17	PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS	% DE TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL / % DE TRAMITES REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	BALANZA DE COMPROBACION	SE REALIZAN LOS TRAMITES AL DIA Y EN TIEMPO Y FORMA
REGISTRO CIVIL 01	REC11	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE ASISTENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS	GOBIERNO	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	REALIZAR EL TRAMITE GRATUITO DE REGISTRO DE NACIMIENTO DE UNA PERSONA CONFORME A LA LEY	REGISTROS GRATUITOS	300	300	365	365	300	300	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS	% DE TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL / % DE TRAMITES REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ARCHIVO DE REGISTRO GRATUITOS	SE REALIZAN LOS TRAMITES GRATUITOS SATISFACTORIAMENTE

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO-EFICIENCIA	% AVANCE FISICO-EFICACIA	% AVANCE FISICO-CALIDAD	% AVANCE FISICO-ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
REGISTRO CIVIL 01	REC11	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
DIRECCION DE EDUCACION	EDU12	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMAS CIVICOS- EDUCATIVOS, DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	EVENTO-FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	EVENTO	1	1	1	1	823	823	\$ 664,257.36	\$ 72,618.05	\$ 736,875.41	100.00	100.00	100.00	110.93	TASA DE VARIACION DE ANUAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS	# DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO-1 * 100	GESTION	CALIDAD	MENSUAL	TASA DE VARIACION	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	QUE EL FESTEJO CUMPLA CON LAS ESPECTATIVAS PROPIOS DE LOS FESTEJADOS
DIRECCION DE EDUCACION	EDU12	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMAS CIVICOS- EDUCATIVOS, DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	CURSOS DE VERANO DIVERSOS EN TEMAS EDUCATIVOS (REGULARIZACION DE MATEMATICAS Y ESPAÑOL MATUTINOS Y VESPERTINOS CON DURACION DE 2 HORAS DIARIAS LUNES A VIERNES CADA UNO POR SEPARADO	CURSOS MENSUALES	2	2	60	60	480	480	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	# CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	BITACORA DE CURSOS DEL AREA	QUE SE CUMPLA CON LA IMPARTICION DE LOS CURSOS EL FESTEJO CUMPLA CON LAS ESPECTATIVAS PROPIOS DE LOS FESTEJADOS
DIRECCION DE EDUCACION	EDU12	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMAS CIVICOS- EDUCATIVOS, DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	CURSOS DE VERANO DIVERSOS EN TEMAS EDUCATIVOS (APERNDIAJE DE COMPUTO E INGLES, TURNOS MATUTINOS Y VESPERTINOS CON DURACION DE 2 HORAS DIARIAS LUNES A VIERNES CADA UNO POR SEPARADO	CURSOS MENSUALES	2	2	60	60	480	480	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	# CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	BITACORA DE CURSOS DEL AREA	QUE SE CUMPLA CON LA IMPARTICION DE LOS CURSOS EL FESTEJO CUMPLA CON LAS ESPECTATIVAS PROPIOS DE LOS FESTEJADOS
DIRECCION DE EDUCACION	EDU12	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMAS CIVICOS- EDUCATIVOS, DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	EVENTO-DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE "CONMEMORACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA"; COORDINACION ENTRE ESCUELAS DE DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS Y EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	EVENTO	1	1	1	1	13025	13025	\$ 76,000.00		\$ 76,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE ANUAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS	# DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO-1 * 100	GESTION	CALIDAD	MENSUAL	TASA DE VARIACION	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	SE REALIZO EL DESFILE CIVICO EN CONMEMORACIONES DIVERSAS
DIRECCION DE EDUCACION	EDU12	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMAS CIVICOS- EDUCATIVOS, DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	EVENTO-DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE "CONMEMORACION DEL DIA DE LA REVOLUCION MEXICANA"; COORDINACION ENTRE ESCUELAS DE DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS Y EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	EVENTO	1	1	1	1	13025	13025	\$ 76,000.00		\$ 76,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE ANUAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS	# DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO-1 * 100	GESTION	CALIDAD	MENSUAL	TASA DE VARIACION	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	SE REALIZO EL DESFILE CIVICO EN CONMEMORACIONES DIVERSAS

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	META S PROGRAMADAS	META S REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FINANCIA - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE EDUCACION	EDU12	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMAS CIVICOS- EDUCATIVOS, DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	COORDINAR LOS EVENTOS CIVICOS Y HONORES EL DIA 24 DE FEBRERO "DIA DE LA BANDERA" Y EL 27 DE OCTUBRE "ERECION DEL ESTADO DE GUERRERO"	EVENTO CIVICOS	2	2	2	2	13025	13025	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE ANUAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS	# DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO-1 * 100	GESTION	CALIDAD	MENSUAL	TASA DE VARIACION	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	SE REALIZO EL EVENTO CIVICO CORRECTAMENTE Y DE ACUERDO AL ITINERARIO
DIRECCION DE EDUCACION	EDU12	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE ANUAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS	# DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO-1 * 100	GESTION	CALIDAD	MENSUAL	TASA DE VARIACION	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	SE REALIZO EL EVENTO CIVICO CORRECTAMENTE Y DE ACUERDO AL ITINERARIO
DIRECCION DE DEPORTES	DEP13	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS	DESARROLLO SOCIAL	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	DEPORTE Y RECREACION	EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN COORDINACION CON LAS LIGAS MUNICIPALES CON PREMIACIONES DEPORTIVAS	EVENTOS	24	24	365	365	13025	13025	\$ 537,388.12	-\$ 171,639.06	\$ 365,749.06	100.00	100.00	100.00	68.06	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	# EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO / # EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	BITACORA DE CURSOS DEL AREA	QUE SE CUMPLA CON LA IMPARTICION DE LOS CURSOS AL 100%
DIRECCION DE DEPORTES	DEP13	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS	DESARROLLO SOCIAL	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	DEPORTE Y RECREACION	CURSOS DE VERANO Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (BASQUETBALL, Y FUTBOLL) CON EQUIDAD DE GENERO	CURSOS	8	8	60	60	13025	13025	\$ 80,000.00		\$ 80,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	# CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	BITACORA DE CURSOS DEL AREA	QUE SE CUMPLA CON LA IMPARTICION DE LOS CURSOS AL 100%
DIRECCION DE DEPORTES	DEP13	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
DIF MUNICIPAL	DIF14	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ALIMENTARIO Y DE ABASTECIMIENTO DE DESPENSAS	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL	ALIMENTACION Y NUTRICION	ABASTECIMIENTO DE DESPENSAS PARA TODA LA POBLACION. ENTREGA EN FORMA MENSUAL CONTRA EL REZAGO ALIMENTICIO	DESPENSAS	7200	7200	365	365	7200	7200	\$ 950,000.00		\$ 950,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS	NO. BENEFICIARIOS EN EL AÑO ACTUAL / NO DE BENEFICIARIOS DEL AÑO ANTERIOR * 100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	PADRON DE BENEFICIARIOS	SE CUMPLIO CON LA ENTREGA DE LAS DESPENSAS A LA POBLACION

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIF MUNICIPAL	DIF14	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ALIMENTARIO Y DE ABASTECIMIENTO DE DESPENSAS	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL	ALIMENTACION Y NUTRICION	ADQUISICION DE MODULOS MENSUALES DE DESAYUNOS CALIENTES	MODULOS	996	996	365	365	996	996	\$ 89,640.00		\$ 89,640.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS	NO. BENEFICIARIOS EN EL AÑO ACTUAL / NO. DE BENEFICIARIOS DEL AÑO ANTERIOR * 100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	PADRON DE BENEFICIARIOS	SE CUMPLIO CON LA ENTREGA DE DESAYUNOS CALIENTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DIF MUNICIPAL	DIF14	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE JORNADAS MEDICAS A ALCANCE DE TODOS	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD A LA COMUNIDAD	CARAVANA MEDICA GRATUITA MUNICIPAL DE DESPARACITACION GRATUITA EN ZONAS MARGINADAS Y VULNERABLES DEL MUNICIPIO, ASI COMO ESPECIALIZADAS DE DETENCION DE CANCER CERVICOUTERINO Y MAMARIO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL	CARAVANA MENSUALES	12	12	365	365	13025	13025	\$ 580,000.00	-\$ 238,631.14	\$ 341,368.86	100.00	100.00	100.00	58.86	TOTAL DE DIAGNOSTICOS PROGRAMADOS / TOTAL DE DIAGNOSTICOS REALIZADOS	T. DIAGNOSTICOS PROGRAMADOS / T. DIAGNOSTICOS REALIZADOS	ESTRATEGICO	CALIDAD	TRIMESTRAL	PROMEDIO	PADRON DE BENEFICIARIOS	SE RELIZARON LAS JORNADAS GRATUITAS SATISFACTORIAMENTE
DIF MUNICIPAL	DIF14	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE AYUDAS SOCIALES Y EN ESPECIE	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	CARAVANA MUNICIPAL DE APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA MUNICIPAL	CARAVANA MENSUALES	12	12	365	365	13025	13025	\$ 281,256.52		\$ 281,256.52	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS	% DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	CONCENTRADO DE APOYOS OTORGADOS	SE ENTREGON LOS APOYOS AUTORIZADOS CON PREVIA SOLICITUD Y BAJO EL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO
DIF MUNICIPAL	DIF14	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	EVENTO-FESTEJO DEL DIA DE REYES	EVENTO	1	1	1	1	3000	3000	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE ANUAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS	# DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO-1 * 100	GESTION	CALIDAD	MENSUAL	TASA DE VARIACION	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	QUE EL FESTEJO CUMPLA CON LAS ESPECTATIVAS PROPIOS DE LOS FESTEJADOS
DIF MUNICIPAL	DIF14	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	EVENTO-FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	EVENTO	1	1	1	1	2500	2500	\$ 150,000.00		\$ 150,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE ANUAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS	# DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO-1 * 100	GESTION	CALIDAD	MENSUAL	TASA DE VARIACION	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	QUE EL FESTEJO CUMPLA CON LAS ESPECTATIVAS PROPIOS DE LOS FESTEJADOS
DIF MUNICIPAL	DIF14	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE ANUAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS	# DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO-1 * 100	GESTION	CALIDAD	MENSUAL	TASA DE VARIACION	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	QUE EL FESTEJO CUMPLA CON LAS ESPECTATIVAS PROPIOS DE LOS FESTEJADOS

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	META PROGRAMADAS	META REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FIS. EFICACIA	% AVANCE FIS. EFICACIA	% AVANCE FIS. CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	
DIRECCION DE CATASTRO	CAT15	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	GOBIERNO	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ASUNTOS FINANCIEROS	ORIENTACION PARA LA REALIZACION DE NUEVOS TRAMITES DE ALTAS CATASTRALES, REZAGOS Y ACTUALIZACIONES	TRAMITES	180	180	365	365	13025	13025	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE BENEFICIARIOS	# DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES DEL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS QUE INTEGRARON EL PADRON DEL AÑO ANTERIOR * 100	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	RECIBOS DE PAGO	SE ORIENTA A LA POBLACION DE FORMA AMENA Y PRECISA	
DIRECCION DE CATASTRO	CAT15	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	GOBIERNO	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ASUNTOS FINANCIEROS	CAMPAÑA DE ESTIMULACION PARA EL PAGO DE REZAGOS Y ACTUALIZACIONES CATASTRALES	CAMPAÑAS	2	2	60	60	13025	13025	\$ 22,000.00		\$ 22,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL INGRESO PROPIO EN EL RUBRO	% DE INGRESO EN EL RUBRO / % INGRESOS FISCALES RECAUDADOS	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	RECIBOS DE PAGO	LA CAMPAÑA RESULTO UN ÉXITO E INCREMENTO LA CAPTACION CATASTRAL	
DIRECCION DE CATASTRO	CAT15	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA, ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACIÓN	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ACTUALIZACION MENSUAL DEL PADRON CATASTRAL	ACTUALIZACIONES	12	12	365	365	13025	13025	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE BENEFICIARIOS	# DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES DEL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS QUE INTEGRARON EL PADRON DEL AÑO ANTERIOR * 100	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	PADRON DE CONTRIBUYENTES	SE CUENTA CON UN PADRON ACTUALIZADO AL CIERRE DEL EJERCICIO	
DIRECCION DE CATASTRO	CAT15	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	GOBIERNO	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ASUNTOS FINANCIEROS	ACERCAMIENTO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA LA REALIZACION DE TRAMITES CATASTRALES Y ACTUALIZACION CATASTRAL	RECORRIDOS MENSUALES	12	12	365	365	13025	13025	\$ 344,181.56	\$ 125,581.05	\$ 218,600.51	100.00	100.00	100.00	63.51	TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE BENEFICIARIOS	# DE COMUNIDADES VISITADAS / # COMUNIDADES PROGRAMADAS A VISITAR * 100	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	PAGINA DE WED OFICIAL	SE VISITARON TODAS LA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO E INCREMENTO LA CAPTACION DE IMPUESTO PREDIAL	
DIRECCION DE CATASTRO	CAT15	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA	
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	DSP16	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENAMIENTO DE DESECHOS	RECOLECCION, TRASLADO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CON COBERTURA MUNICIPAL	TONELADAS	240	240	365	365	13025	13025	\$ 2,021,761.13	\$ 569,431.30	\$ 2,591,192.43	100.00	100.00	100.00	128.17	TASA PROMEDIO DE RECOLECCION DE TONELADAS DE BASURA	TASA PROMEDIO DE RECOLECCION DE TONELADAS DE BASURA	ESTRATEGICO				TASA DE VARIACION	BITACORA DEL VEHICULO	LAS CALLES DEL MUNICIPIO SE MANTIENEN LIMPIAS PORQUE EL CAMION DE RECOLECCION CUMPLE SATISFACTORIAMENTE SUS RECORRIDOS

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	META S PROGRAMADAS	META S REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	DSP16	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL	COORDINACION CON EL SECTOR SALUD PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION GENERAL EN LAS POBLACION DE MUNICIPIO CONTRA EL MOSCO Y LIMPIEZA DE PANTEONES	CAMPAÑA MENSUAL	4	4	120	120	13025	13025	\$ 360,000.00		\$ 360,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS RELIZADAS	# CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO / # CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PAGINA DE WED OFICIAL	LA CAMPAÑA SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	DSP16	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A LA RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL PARA BRINDAR MEJORES SERVICIOS	MANTENIMIENTOS	365	365	365	365	365	365	\$ 480,000.00		\$ 480,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PROMEDIO DE REPARACIONES A LA RED HIDRAULICA Y SANEAMIENTO	# DE REPARACIONES REALIZADAS EN EL AÑO / # TOTAL DE REPARACIONES PROGRAMADAS * 100	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	BALANZA DE COMPROBACION	SE BRINDO EL MANTENIMIENTO CORRECTO A LAS LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	DSP16	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	APA17	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL	ALTAS A LA RED DE CONTRIBUYENTES DE AGUA POTABLE	TRAMITES	120	120	365	365	120	120	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE BENEFICIARIOS	# DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES DEL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS QUE INTEGRARON EL PADRON DEL AÑO ANTERIOR * 100	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	RECIBOS DE PAGO	SE ORIENTA A LA POBLACION DE FORMA AMENA Y PRECISA
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	APA17	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	GOBIERNO	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ASUNTOS FINANCIEROS	CAMPAÑA DE ESTIMULACION PARA EL PAGO DE REZAGOS Y ACTUALIZACIONES EN AGUA POTABLE CON DICHOS INGRESOS SE REHAJITARA SUS TOMAS	CAMPAÑA	4	4	120	120	1500	1500	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL INGRESO PROPIO EN EL RUBRO	% DE INGRESO EN EL RUBRO / % INGRESOS FISCALES RECAUDADOS	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PADRON DE CONTRIBUYENTES	LA CAMPAÑA RESULTO UN ÉXITO E INCREMENTO LA CAPTACION EN EL RUBRO
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	APA17	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA, ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACIÓN	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ACTUALIZACION MENSUAL DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES DE AGUA POTABLE	ACTUALIZACION MENSUAL	12	12	365	365	1500	1500	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE BENEFICIARIOS	# DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES DEL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS QUE INTEGRARON EL PADRON DEL AÑO ANTERIOR * 100	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	PADRON DE CONTRIBUYENTES	SE CUENTA CON UN PADRON ACTUALIZADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	META S PROGRAMADAS	META S REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO EFICIENCIA	% AVANCE FISICO EFICACIA	% AVANCE FISICO CALIDAD	% AVANCE FISICO ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	APA17	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A LA RED DE AGUA POTABLE POR TOMA DE AGUA, POZO DE BOMBEO, CARCAMO, CISTERNA, TANQUE O LINEA	MANTENIMIENTO	120	120	365	365	120	120	\$ 456,500.00	\$ 208,592.87	\$ 665,092.87	100.00	100.00	100.00	145.69	PROMEDIO DE REPARACIONES A LA RED HIDRAULICA Y SANEAMIENTO	# DE REPARACIONES REALIZADAS EN EL AÑO / # TOTAL DE REPARACIONES PROGRAMADAS * 100	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	BALANZA DE COMPROBACION	SE BRINDO EL MANTENIMIENTO CORRECTO A LAS LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	APA17	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
DIRECCION DE PESCA	PES18	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	ACUACULTURA, PESCA Y CAZA	GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA PESCADORES	GESTIONES MENSUALES	12	12	365	365	13025	13025	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE GESTION Y TRAMITES	# GESTIONES Y TRAMITES REALIZADOS / # DE GESTIONES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS * 100	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	ARCHIVO DEL AREA	SE GESTIONO Y SE ATORGARON PROYECTO PRODUCTIVOS A PESCADOS DEL MUNICIPIO
DIRECCION DE PESCA	PES18	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE AYUDAS SOCIALES Y EN ESPECIE	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	ACUACULTURA, PESCA Y CAZA	ENTREGA DE APOYOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA PESCA Y CAZA (ARPONES, CAÑAS, CARRETES, GANCHOS, REDES, CONTENEDORES, FLOTES Y PESOS)	APOYOS	240	240	365	365	240	240	\$ 343,294.12	\$ 114,911.11	\$ 228,383.01	100.00	100.00	100.00	66.53	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS	% DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	PAGINA DE WED OFICIAL	SE ENTREGARON APOYOS A PESCADOS DEL MUNICIPIO
DIRECCION DE PESCA	PES18	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	DCS19	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS	CUBRIR EVENTOS DE GOBIERNO Y TESTIFICARLOS CON FOTOGRAFIA, VIDEO Y NOTAS DE REDACCION PARA BRINDAR INFORMACION OPORTUNA Y VERAS A LA CIUDADANIA	EVENTO	365	0	365	0	13025	0	\$ 246,742.60	\$ 246,742.60	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	PROMEDIO DE NOTAS ANUALES PUBLICADAS POR EL AREA	# DE NOTAS PUBLICAS / # TOTAL DE NOTAS PUBLICITARIAS PROGRAMADAS EN EL AÑO * 100	GESTION	CALIDAD	TRIMESTRAL	PROMEDIO	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	SE CUBRIERON LOS EVENTOS SATISFACTORIAMENTE

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO EFICIENCIA	% AVANCE FISICO EFICACIA	% AVANCE FISICO CALIDAD	% AVANCE FISICO ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	DCS19	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS	ENVIAR INFORMACION PARA LA PUBLICACION EN MEDIOS INFORMATIVOS IMPRESOS Y DIGITALES	PUBLICACIONES	365	0	365	0	13025	0	\$ 12,000.00	-\$ 12,000.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	PROMEDIO DE NOTAS PUBLICADAS POR EXTERNOS	# DE NOTAS PUBLICAS / # TOTAL DE NOTAS PUBLICITARIAS PROGRAMADAS EN EL AÑO * 100	GESTION	CALIDAD	TRIMESTRAL	PROMEDIO	NOTAS INFORMATIVAS DIFUNDIDAS EN DIVERSOS MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES	SE ENVIO LA INFORMACION EN TIEMPO Y FORMA PARA LA DIFUSION EN LOS DISTINTOS MEDIOS
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	DCS19	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS	ACTUALIZADAS LAS CUENTAS DE REDES SOCIALES DIVERSAS (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WHAPSAPP)	ACTUALIZACIONES	365	0	365	0	13025	0	\$ 12,000.00	-\$ 12,000.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	PROMEDIO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL PORTAL	# ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL PORTAL / # TOTAL ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO * 100	GESTION	CALIDAD	TRIMESTRAL	PROMEDIO	REDES SOCIALES	LAS REDES SOCIALES SE MANTIENEN ACTUALIZADAS
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	DCS19	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA ANALISIS DE CONTENIDO	MONITOREO	365	0	365	0	13025	0	\$ 12,000.00	-\$ 12,000.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	PROMEDIO DE MONITOREOS REALIZADOS	PROMEDIO DE MONITOREOS REALIZADOS / PROMEDIO DE MONITOREOS PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO * 100	GESTION	CALIDAD	TRIMESTRAL	PROMEDIO	ARCHIVO DEL AREA (ANALISIS DE CONTENIDO)	SE MONITOREO CONSTANTEMENTE LOS MEDIOS DE COMUNICACION
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	DCS19	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS	VIGILAR Y ACTUALIZACION CONSTANTEMENTE EL PORTAL ELECTRONICO Y/O PAGINA WED OFICIAL	ACTUALIZACIONES	365	0	365	0	13025	0	\$ 12,000.00	-\$ 12,000.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	PROMEDIO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL PORTAL	# ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL PORTAL / # TOTAL ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO * 100	GESTION	CALIDAD	TRIMESTRAL	PROMEDIO	PAGINA WED OFICIAL	SE ACTUALIZA CONSTANTEMENTE EL PORTAL ELECTRONICO
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	DCS19	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION	12	0	365	0	13025	0	\$ 12,000.00	-\$ 12,000.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	TRA20	1- NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	OTROS SERVICIOS GENERALES	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL	ATENCION A SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA EN FORMA FISICA, IMPRESA O PERSONAL	SOLICITUDES	40	0	365	0	13025	0	\$ 40,000.00	-\$ 40,000.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS	% DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL AÑO / % DE SOL. RECIBIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTAJE	ARCHIVO DEL AREA	SE BRINDO ATENCION Y RESPUESTA A TODAS LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO EFICIENCIA	% AVANCE FISICO EFICACIA	% AVANCE FISICO CALIDAD	% AVANCE FISICO ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	TRA20	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	OTROS SERVICIOS GENERALES	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL	ATENCION A SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA EN FORMA DIGITAL A TRAVES DE LAS DIVERSAS PLATAFORMAS	SOLICITUDES	40	0	365	0	13025	0	\$ 40,000.00	-\$ 40,000.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS	% DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL AÑO / % DE SOL. RECIBIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTAJE	ARCHIVO DEL AREA	SE BRINDO ATENCION Y RESPUESTA A TODAS LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	TRA20	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	OTROS SERVICIOS GENERALES	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL	DIFUSION DE LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL EN PAGINA WED OFICIAL MUNICIPAL POR PERIODOS TRIMESTRALES CON DISPONIBILIDAD DIARIA LOS 365 DIAS DEL AÑO	INFORMACION PUBLICA	12	0	365	0	13025	0	\$ 82,350.00	-\$ 82,350.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	PROCESOS REALIZADOS PARA ALIMENTACION DE PAGINA OFICIAL	TOTAL DE PROCESOS REALIZADOS PARA ALIMENTACION DE PAGINA OFICIAL	GESTION	CALIDAD	MENSUAL	TASA DE VARIACION	PAGINA WED OFICIAL	SE DIFUNCION CONFORME Y EN APEGO A LA LEY LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	TRA20	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	OTROS SERVICIOS GENERALES	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL	DIFUSION DE LA EXISTENCIA DEL PORTAL MUNICIPAL O PAGINA WED OFICIAL A TRAVES DE DIVERSOS MEDIOS (IMPRESOS Y DIGITALES)	FOLLETOS	10000	0	60	0	13025	0	\$ 10,000.00	-\$ 10,000.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS	TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS / TOTAL DE FOLLETOS PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	ANUAL	PROMEDIO	FOLLETOS	LA POBLACION MUNICIPAL CONOCE LA DIRECCION DEL PORTAL GUBERNAMENTAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	TRA20	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	0	365	0	13025	0	\$ 12,000.00	-\$ 12,000.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
COORDINACION DE EVALUACION AL DESEMPEÑO	EVA21	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	PRIMERA EVALUACION TRIMESTRAL REALIZADAS A FONDOS, PROGRAMAS O PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS	EVALUACIONES	1	1	30	30	19278	19278	\$ 80,000.00	-\$ 50,000.00	\$ 30,000.00	100.00	100.00	100.00	37.50	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	ARCHIVO DEL AREA Y CUESTIONARIO	SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA PRIMER VALORACION
COORDINACION DE EVALUACION AL DESEMPEÑO	EVA21	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	SEGUNDA EVALUACION TRIMESTRAL REALIZADAS A FONDOS, PROGRAMAS O PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS	EVALUACIONES	1	1	30	30	19278	19278	\$ 80,000.00	-\$ 50,000.00	\$ 30,000.00	100.00	100.00	100.00	37.50	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	ARCHIVO DEL AREA Y CUESTIONARIO	SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA PRIMER VALORACION

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
COORDINACION DE EVALUACION AL DESEMPEÑO	EVA21	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	TERCER EVALUACION TRIMESTRAL REALIZADAS A FONDOS, PROGRAMAS O PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS	EVALUACIONES	1	1	30	30	19278	19278	\$ 80,000.00	-\$ 50,000.00	\$ 30,000.00	100.00	100.00	100.00	37.50	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	ARCHIVO DEL AREA Y CUESTIONARIO	SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA PRIMER VALORACION
COORDINACION DE EVALUACION AL DESEMPEÑO	EVA21	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	CUARTA Y ULTIMA EVALUACION TRIMESTRAL REALIZADAS A FONDOS, PROGRAMAS O PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS	EVALUACIONES	1	1	30	30	19278	19278	\$ 80,000.00	-\$ 35,809.57	\$ 44,190.43	100.00	100.00	100.00	55.24	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	ARCHIVO DEL AREA Y CUESTIONARIO	SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA PRIMER VALORACION
COORDINACION DE EVALUACION AL DESEMPEÑO	EVA21	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DONDE SE INCLUYAN EL TIPO DE EVALUACION A REALIZARSE	PLAN	1	1	30	30	19278	19278	\$ 11,137.44		\$ 11,137.44	100.00	100.00	100.00	100.00	PLAN DE TRABAJO	# DE PLANES REALIZADOS	GESTION	CALIDAD	ANUAL	TOTAL	PLAN DE TRABAJO	SE REALIZO EL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN FORMA SATISFACTORIA
COORDINACION DE EVALUACION AL DESEMPEÑO	EVA21	1 - NO ETIQUETADO	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	19278	19278	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SEG22	2 - ETIQUETADO	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	FORMACION Y CAPACITACION POLICIAL	ACREDITACIONES	4	4	365	365	4	4	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE POLICIAS CAPACITADOS	# POLICIAS CAPACITADOS (ACREDITADOS) EN EL AÑO / # TOTAL DE POLICIAS ACREDITADOS	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	DOCUMENTO DE POLICIA ACREDITABLE	LA TOTALIDAD DEL CUERPO POLICIAL SE ENCUENTRA ACREDITADO
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SEG22	2 - ETIQUETADO	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	REALIZAR OPERATIVOS COORDINADOS CON LAS POLICIAS ESTATALES, FEDERALES, GUARDIA NACIONAL Y SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, PARA ABATIR EL NARCOTRAFIQUE DE FORMA MENSUAL	OPERATIVOS	12	12	365	365	13025	13025	\$ 480,000.00		\$ 480,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE OPERATIVOS REALIZADOS	% DE OPERATIVOS REALIZADOS / % DE OPERATIVOS REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR * 100	ESTRATEGICO	CALIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	BITACORA Y AGENDA DEL AREA	SE LOGO INHIBIR EL NARCOTRAFIQUE

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FISICO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SEG22	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FORTAM UN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	REALIZAR RECORRIDOS Y RONDINES DE VIGILANCIA EN TODO EL MUNICIPIO PARA INHIBIR LA TRANSGRESION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	RONDINES	365	365	365	365	13025	13025	\$ 1,399,000.00	-\$ 400,000.00	\$ 999,000.00	100.00	100.00	100.00	71.41	TASA DE VARIACION DE OPERATIVOS REALIZADOS	% DE OPERATIVOS REALIZADOS / % DE OPERATIVOS REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR * 100	ESTRATEGICO	CALIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	BITACORA Y AGENDA DEL AREA	LOS RECORRIDOS POLICIALES INHIBEN LA DELINCUENCIA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SEG22	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FORTAM UN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	EQUIPAMIENTO EN GENERAL DEL AREA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES	POLIZAS CONTABLES	12	12	365	365	13025	13025	\$ 656,000.00		\$ 656,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	ESTRATEGICO	CALIDAD	MENSUAL	TASA DE VARIACION	POLIZA DE CHEQUE Y ARCHIVO DE EGRESOS	EL EQUIPAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS AGILIZA TODOS LOS TRAMITES
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SEG22	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FORTAM UN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	SUMINISTRO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	UNIFORMES	4	4	1	1	4	4	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS	% DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y BALANZA DE COMPROBACION	SE ENTREGARON UNIFORMES NUEVOS AL PERSONAL
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SEG22	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FORTAM UN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	EROGACION DEL RECURSO PUBLICO PARA EL DESTINADOS A SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y O ADQUISICIONES DE ACTIVOS	POLIZAS CONTABLES	1200	1200	365	365	13025	13025	\$ 1,470,106.16	-\$ 245,072.56	\$ 1,225,033.60	100.00	100.00	100.00	83.33	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	MENSUAL	TASA DE VARIACION	POLIZA DE CHEQUE Y ARCHIVO DE EGRESOS	LOS RECURSOS SE EROGAN CONFORME A LA ADJUDICACION PRESUPUESTAL
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SEG22	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FORTAM UN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	TRA23	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FORTAM UN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	PROGRAMA DE CURSOS - TALLERES DE EDUCACION VIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON COBERTURA MUNICIPAL	CURSOS	2	2	60	60	2	2	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	# CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	DISPONIBILIDAD DE VIDEO TUTORIAL EN PAGINA DE WED OFICIAL	SE REALIZARON LOS CURSOS - TALLERES SATISFACTORIAMENTE

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	META S PROGRAMADAS	META S REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FIS. - EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	TRA23	2- ETIQUETADO	RAMO 33 - FORTAMUN	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	EROGACION DEL RECURSO PUBLICO PARA EL DESTINADOS A SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y O ADQUISICIONES DE ACTIVOS	POLIZAS CONTABLES	240	240	365	365	13025	13025	\$ 1,470,574.52	\$ 1,580,794.71	\$ 3,051,369.23	100.00	100.00	100.00	207.50	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	MENSUAL	TASA DE VARIACION	POLIZA DE CHEQUE Y ARCHIVO DE EGRESOS	LOS RECURSOS SE EROGAN CONFORME A LA ADJUDICACION PRESUPUESTAL
DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	TRA23	2- ETIQUETADO	RAMO 33 - FORTAMUN	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ASUNTOS FINANCIEROS	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCTOR EN TODAS SUS MODALIDADES Y PERIODOS DE CADUCIDAD	EMISION DE LICENCIAS	96	96	365	365	600	600	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE EMISION DE LICENCIAS	% DE EMISION DE LICENCIAS REALIZADAS / % DE EMISION DE LICENCIAS REALIZADAS EL AÑO ANTERIOR * 100	ESTRATEGICO	CALIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	BITACORA Y AGENDA DEL AREA	SE EMITIERON MAS LICENCIAS QUE EL AÑO ANTERIOR
DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	TRA23	2- ETIQUETADO	RAMO 33 - FORTAMUN	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ASUNTOS FINANCIEROS	EMISION DE PERMISOS PROVISIONALES VEHICULARES	EMISION DE PERMISOS	60	60	365	365	120	120	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE EMISION DE PERMISOS	% DE EMISION DE PERMISOS REALIZADAS / % DE PERMISOS REALIZADAS EL AÑO ANTERIOR * 100	ESTRATEGICO	CALIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	BITACORA Y AGENDA DEL AREA	SE EMITIERON MAS PERMISOS TEMPORALES QUE EL AÑO ANTERIOR
DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	TRA23	2- ETIQUETADO	RAMO 33 - FORTAMUN	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	OPERATIVO SEMANA SANTA Y VACACIONES DEVERANO	OPERATIVO	1	1	15	15	13025	13025	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE OPERATIVOS DE SEMANA SANTA REALIZADOS	% DE OPERATIVOS DE SEMANA SANTA REALIZADAS / % DE OPERATIVOS DE SEMANA SANTA REALIZADAS EL AÑO ANTERIOR * 100	ESTRATEGICO	CALIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	BITACORA Y AGENDA DEL AREA	SE REALIZO EL OPERATIVO SATISFACTORIAMENTE
DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	TRA23	2- ETIQUETADO	RAMO 33 - FORTAMUN	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	CAMPAÑA - OPERATIVO CONDUCE SIN ALCOHOL Y APLICACION DEL ALCOHOLIMETRO	CAMPAÑA MENSUAL	12	12	12	12	13025	13025	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS RELIZADAS	# CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO / # CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	BITACORA Y AGENDA DEL AREA	SE REALIZO LA CAMPAÑA - OPERATIVO SATISFACTORIAMENTE
DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	TRA23	2- ETIQUETADO	RAMO 33 - FORTAMUN	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
PROTECCION CIVIL	PRO24	2- ETIQUETADO	RAMO 33 - FORTAMUN	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	PROTECCION CIVIL	CAMPAÑA MENSUAL DE LIMPIEZA DE MALEZA Y DERRAME DE RAMAS DE ARBOLES QUE OBSTRUYAN ACCESOS EN CAMINOS Y CARRETERAS MUNICIPALES	CAMPAÑA	12	12	12	12	13025	13025	\$ 924,000.00	\$ 500,000.00	\$ 1,424,000.00	100.00	100.00	100.00	154.11	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS RELIZADAS	# CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO / # CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	BITACORA Y AGENDA DEL AREA	LAS VIAS DE COMUNICACION MUNICIPAL TIENE BUEN ACCESO Y TRANSITO

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	META S PROGRAMADAS	META S REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FIS- EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
PROTECCION CIVIL	PRO24	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FORTAM UN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	PROTECCION CIVIL	CAPACITACION ESTRATEGICA EN REACCION INMEDIATA EN PRIMEROS AUXILIOS Y PROYECCION CIVIL A LA CIUDADANIA EN GENERAL Y COMISARIADO DE COMUNIDADES	REACCION INMEDIATA	96	96	96	96	13025	13025	\$ 1,063,888.12	\$ 987,422.00	\$ 2,051,310.12	100.00	100.00	100.00	192.81	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS	# CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL AÑO / # CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	BITACORA Y AGENDA DEL AREA	EL COMISARIADO DE COMUNIDADES Y LA MAYORIA DE LA POBLACION CONOCE REACCION EN PRIMEROS AUXILIOS
PROTECCION CIVIL	PRO24	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FORTAM UN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	PROTECCION CIVIL	OPERATIVO SEMANA SANTA Y VACACIONES DEVERANO	OEPRAATIVO	1	1	15	15	13025	13025	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE OPERATIVOS DE SEMANA SANTA REALIZADOS	% DE OPERATIVOS DE SEMANA SANTA REALIZADAS / % DE OPERATIVOS DE SEMANA SANTA REALIZADAS EL AÑO ANTERIOR * 100	ESTRATEGICO	CALIDAD	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	BITACORA Y AGENDA DEL AREA	SE REALIZO EL OPERATIVO SATISFACTORIAMENTE
PROTECCION CIVIL	PRO24	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FORTAM UN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
DIRECCION JURIDICA	JUR25	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FORTAM UN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE ASISTENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	ASUNTOS JURIDICOS	SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DE DEMANDAS INTERPUESTAS EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	DEMANDAS	28	28	365	365	13025	13025	\$ 320,000.00	\$ -123,328.60	\$ 196,671.40	100.00	100.00	100.00	61.46	TASA DE VARIACION ANUAL DE SEGUIMIENTO A DEMANDAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO	# DE PROCESOS JURIDICOS ATENDIDOS EN EL AÑO / # DE DEMANDAS INTERPUESTAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO * 100	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACION	TRIBUNALES Y JUZGADOS	SE SOLUCIONAN LAS DEMANDAS LABORALES INTERPUESTAS EN CONTRA DEL ENTE PUBLICO
DIRECCION JURIDICA	JUR25	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FORTAM UN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	ASUNTOS JURIDICOS	PROCURACION DE JUSTICIA PARA LA POBLACION CON COMPARENCIAS Y CONSIGNACIONES, Y EVITANDO DEMANDAS, LITIGIOS Y DESACUERDOS	ACTAS Y/O ACUERDOS	120	120	365	365	8876	8876	\$ 267,500.16	\$ -	\$ 267,500.16	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE ACUERDOS EMITIDOS	# DE ACUERDOS EMITIDOS DE DEMANDAS EN EL AÑO / # DE DEMANDAS ATENDIDAS EN EL AÑO * 100	GESTION	CALIDAD	TRIMESTRAL	PROMEDIO	LIBRO-CONTROL DE AUDIENCIAS	SE LITIGA EN FORMA SANA Y BAJO COMUN ACUERDO PACIFICAMENTE
DIRECCION JURIDICA	JUR25	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FORTAM UN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA	GOBIERNO	LEGISLACION	LEGISLACION	ASESORIA EN LA CREACION DEL MARCO JURIDICO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO VIGENTE DEL MUNICIPIO QUE INCLUYE LA CRACION DE LEYES, BANDOS, REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACION, DE PROCEDIMIENTOS, POLITICAS, CRITERIOS, CODIGOS, NORMAS Y METODOLOGIAS, OTROS)	ASESORIAS	12	12	365	365	12	12	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE ASESORIAS REALIZADAS	TOTAL DE ASESORIAS REALIZADAS / TOTAL DE ASESORIAS PROGRAMADAS * 100	GESTION	CALIDAD	ANUAL	PROMEDIO	BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	LA CIUDADANIA CONOCE SUS REGLAMENTOS
DIRECCION JURIDICA	JUR25	2 - ETIQUETA DO	RAMO 33 - FORTAM UN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA

RESULTADOS DE LA EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA LOS AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	META S PROGRAMADAS	META S REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION PAGADA	AVANCE FIS- EFICENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS		
COORDINACION DE PREVENCIÓN SOCIAL AL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA	PSD26	2- ETIQUETA DO	RAMO 33 - FORTAM UN	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN SOCIAL AL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	CAMPAÑA	12	12	24	24	13025	13025	\$ 568,750.00	-\$ 306,075.13	\$ 262,674.87	100.00	100.00	100.00	46.18	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS RELIZADAS	# CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO / # CAMPAÑAS PROGRAMADOS EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	BITACORA Y AGENDA DEL AREA	LAS CAMPAÑAS RINDEN FRUTOS Y BAJA EL NIVEL DE DELINCUENCIA MUNICIPAL		
COORDINACION DE PREVENCIÓN SOCIAL AL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA	PSD26	2- ETIQUETA DO	RAMO 33 - FORTAM UN	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN SOCIAL AL DELITO EN ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA	CAMPAÑA	12	12	12	12	13025	13025	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS RELIZADAS	# CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO / # CAMPAÑAS PROGRAMADOS EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	BITACORA Y AGENDA DEL AREA	LAS CAMPAÑAS RINDEN FRUTOS Y BAJA EL NIVEL DE DELINCUENCIA MUNICIPAL		
COORDINACION DE PREVENCIÓN SOCIAL AL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA	PSD26	2- ETIQUETA DO	RAMO 33 - FORTAM UN	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN SOCIAL AL DELITO EN ESCUELAS DE NIVEL SECUNDARIA	CAMPAÑA	12	12	12	12	13025	13025	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS RELIZADAS	# CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO / # CAMPAÑAS PROGRAMADOS EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	BITACORA Y AGENDA DEL AREA	LAS CAMPAÑAS RINDEN FRUTOS Y BAJA EL NIVEL DE DELINCUENCIA MUNICIPAL		
COORDINACION DE PREVENCIÓN SOCIAL AL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA	PSD26	2- ETIQUETA DO	RAMO 33 - FORTAM UN	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	19278	19278	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA		
																	\$86,558,846.91	\$3,630,960.77	\$90,189,807.68														

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

ELABORO

REVISO

C. RAFAEL MARTINEZ RAMIREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ANGELICA HERNANDEZ HERNANDEZ
SÍNDICO PROCURADOR

C. FREDDY VARGAS TORRES
TESORERO MUNICIPAL

LC. HERIBERTO CASARRUBIAS GREGORIO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO