



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FINANCIERO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE01	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	PRESIDENCIA / GOBERNATURA	GESTION PUBLICA Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS ANTE DIVERSAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO EN TODOS SUS NIVELES	GESTION	240	240	365	365	13025	13025	\$ 420,000.00		\$ 420,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE GESTIONES Y TRAMITES	# GESTIONES Y TRAMITES REALIZADOS / # DE GESTIONES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS * 100	GESTION	EFICIENCIA	TASA DE VARIACION	AGENDA MUNICIPAL	QUE SE CUMPLAN LAS GESTIONES DE ACUERDO A NECESIDADES DEL MUNICIPIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE01	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	PRESIDENCIA / GOBERNATURA	CONVOCAR Y REALIZAR SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	SESION	36	36	36	36	13025	13025	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS	# SESIONES DE CABILDO REALIZADOS / # DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	AGENDA MUNICIPAL	QUE SE REALICEN LAS SESIONES DE DE ACUERDO A LA AGENDA MUNICIPAL Y BAJO PREVIA CONVOCATORIA
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE01	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE AYUDAS SOCIALES Y EN ESPECIE	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	APOYOS	1200	1200	365	365	1200	1200	\$ 984,450.60	\$ 306,907.59	\$ 1,291,358.19	100.00	100.00	100.00	131.18	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS	% DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	CONCENTRADO DE APOYOS OTORGADOS	QUE SE ENTREGEN LOS APOYOS AUTORIZADOS CON PREVIA SOLICITUD Y BAJO EL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE01	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA, ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	PRESIDENCIA / GOBERNATURA	AUDIENCIAS EN GENERAL (ATENCION CIUDADANA Y RESPUESTA INMEDIATA A SOLICITUDES)	AUDIENCIAS	1200	1200	365	365	4800	4800	\$ 412,000.00		\$ 412,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS	# DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS EN EL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS ATENDIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100	GESTION	EFICIENCIA	TASA DE VARIACION	LIBRO-CONTROL DE VISITAS Y ASUNTOS	LAS AUDIENCIAS PUBLICAS SE LLEVAN A CABO Y SOLUCIONAN PROBLEMATICAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE01	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	GASTOS POR TRABAJOS ESPECIALES DE ESCANEADO, DIGITALIZACION O COPIAS DE INFORME FINANCIEROS	FISCALIZACION	2	2	60	60	13025	13025	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS	# INFORMES FINANCIEROS REALIZADOS / # INFORMES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	INFORME FINANCIERO SEMESTRAL	SE CUMPLE CON LA EJECUCION CORRECTA DEL ERARIO PUBLICO Y SE ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA EL INFORME FINANCIERO SEMESTRAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE01	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS	CUBRIR EVENTOS DE GOBIERNO Y TESTIFICARLOS CON FOTOGRAFIA, VIDEO Y NOTAS DE REDACCION PARA BRINDAR INFORMACION OPORTUNA Y VERAS A LA CIUDADANIA	EVENTO	365	365	365	365	13025	13025	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PROMEDIO DE NOTAS ANUALES PUBLICADAS POR EL AREA	# DE NOTAS PUBLICAS / # TOTAL DE NOTAS PUBLICITARIAS PROGRAMADAS EN EL AÑO * 100	GESTION	CALIDAD	PROMEDIO	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	SE CUBRIERON LOS EVENTOS SATISFACTORIAMENTE
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PRE01	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
SINDICATURA MUNICIPAL	SIN02	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE ASISTENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	ASUNTOS JURIDICOS	SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DE DEMANDAS INTERPUESTAS EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	DEMANDAS	28	28	365	365	13025	13025	\$ 150,000.00	\$ -100,000.00	\$ 50,000.00	100.00	100.00	100.00	33.33	TASA DE VARIACION ANUAL DE SEGUIMIENTO A DEMANDAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO	# DE PROCESOS JURIDICOS ATENDIDOS EN EL AÑO / # DE DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA EL AYUNTAMIENTO * 100	GESTION	EFICIENCIA	TASA DE VARIACION	TRIBUNALES Y JUZGADOS	SE SOLUCIONAN LAS DEMANDAS LABORALES INTERPUESTAS EN CONTRA DEL ENTE PUBLICO
SINDICATURA MUNICIPAL	SIN02	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	ASUNTOS JURIDICOS	PROCURACION DE JUSTICIA PARA LA POBLACION CON COMPARENCIAS Y CONSIGNACIONES, Y EVITANDO DEMANDAS, LITIGIOS Y DESACUERDOS	ACTAS Y/O ACUERDOS	120	120	365	365	13025	13025	\$ 693,116.04	\$ -353,900.84	\$ 339,215.20	100.00	100.00	100.00	48.94	TOTAL DE ACUERDOS EMITIDOS	# DE ACUERDOS EMITIDOS DE DEMANDAS EN EL AÑO / # DE DEMANDAS ATENDIDAS EN EL AÑO * 100	GESTION	CALIDAD	PROMEDIO	LIBRO-CONTROL DE AUDIENCIAS	SE LITIGA EN FORMA SANA Y BAJO COMUN ACUERDO PACIFICAMENTE



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FINANCIERO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
SINDICATURA MUNICIPAL	SIN02	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA	GOBIERNO	LEGISLACION	LEGISLACION	DAR A CONOCER EL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO A LOS CIUDADANOS, LOS PRINCIPALES ACTOS DE VIOLACION.	FOLLETOS	10000	10000	60	60	13025	13025	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS	TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS / TOTAL DE FOLLETOS PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	PROMEDIO	BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	LA CIUDADANIA CONOCE SUS REGLAMENTOS
SINDICATURA MUNICIPAL	SIN02	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA	GOBIERNO	LEGISLACION	LEGISLACION	DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA EN GENERAL LA NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE DEL MUNICIPIO QUE INCLUYE BANDOS, REGLAMENTOS, POLITICAS, LEYES, NORMAS MANUALES Y	FOLLETOS	10000	10000	60	60	13025	13025	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS	TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS / TOTAL DE FOLLETOS PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	PROMEDIO	NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE	LA CIUDADANIA CONOCE SU REGLAMENTOS, NORMAS, CODIGOS, POLITICAS, BANDO, LEYES Y MANUALES
SINDICATURA MUNICIPAL	SIN02	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	FISCALIZACION, REVISION, Y FIRMA Y ARCHIVO DE INFORME FINANCIEROS	FISCALIZACION	2	2	60	60	13025	13025	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS	# INFORMES FINANCIEROS REALIZADOS / # INFORMES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	INFORME FINANCIERO SEMESTRAL	SE VIGILA EL ERARIO PUBLICO Y SE ENTREGA EL INFORME FINANCIERO SEMESTRAL EN TIEMPO Y FORMA
SINDICATURA MUNICIPAL	SIN02	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	VERIFICACION FISICA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	VERIFICACIONES	12	12	365	365	13025	13025	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SE VERIFICARA EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN FORMA FISICA
SINDICATURA MUNICIPAL	SIN02	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
REGIDURIAS	REG03	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS	GOBIERNO	LEGISLACION	LEGISLACION	ASISTENCIA EN SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	SESION	36	36	36	36	13025	13025	\$ 82,000.00		\$ 82,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE SESIONES REALIZADAS	# SESIONES DE CABILDO REALIZADOS / # DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	AGENDA MUNICIPAL	QUE SE REALICEN LAS SESIONES DE ACUERDO A LA AGENDA MUNICIPAL Y BAJO PREVIA CONVOCATORIA
REGIDURIAS	REG03	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE AYUDAS SOCIALES Y EN ESPECIE	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	APOYOS	240	240	365	365	240	240	\$ 720,000.00	\$ -203,075.58	\$ 516,924.42	100.00	100.00	100.00	71.80	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS	% DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	CONCENTRADO DE APOYOS OTORGADOS	SE ENTREGON LOS APOYOS AUTORIZADOS CON PREVIA SOLICITUD Y BAJO EL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO
REGIDURIAS	REG03	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA, ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	AUDIENCIAS EN GENERAL (ATENCION CIUDADANA Y RESPUESTA A SOLICITUDES)	AUDIENCIA	1200	1200	365	365	13025	13025	\$ 464,672.88		\$ 464,672.88	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS	# DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS EN EL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS ATENDIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100	GESTION	EFICIENCIA	TASA DE VARIACION	LIBRO-CONTROL DE VISITAS Y ASUNTOS	SE REALIZARON LAS AUDIENCIAS PUBLICAS



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. - EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. - ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
REGIDURIAS	REG03	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	FISCALIZACION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 48,000.00		\$ 48,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	INFORME FINANCIERO SEMESTRAL	EL CABILDO FUNGE COMO PARTE DEL PROCESO FISCALIZABLE DEL ENTE PUBLICO MUNICIPAL
REGIDURIAS	REG03	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	GESTION PUBLICA Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS ANTE DIVERSAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO EN TODOS SUS NIVELES	GESTION	120	120	365	365	13025	13025	\$ 240,000.00		\$ 240,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE GESTIONES Y TRAMITES	# GESTIONES Y TRAMITES REALIZADOS / # DE GESTIONES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS * 100	GESTION	EFICIENCIA	TASA DE VARIACION	AGENDA MUNICIPAL	SE REALIZARON LAS GESTIONES DE ACUERDO A NECESIDADES DEL MUNICIPIO
REGIDURIAS	REG03	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
SECRETARIA GENERAL	SEG04	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS	GOBIERNO	LEGISLACION	LEGISLACION	CONVOCAR Y REALIZAR TRABAJOS EN SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	SESION	36	36	36	36	13025	13025	\$ 160,000.00	\$ -60,000.00	\$ 100,000.00	100.00	100.00	100.00	62.50	TASA DE VARIACION DE SESIONES REALIZADAS	# SESIONES DE CABILDO REALIZADOS / # DE SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	AGENDA MUNICIPAL	SE REALIZAN SESIONES DE ACUERDO A LA AGENDA MUNICIPAL Y BAJO PREVIA CONVOCATORIA
SECRETARIA GENERAL	SEG04	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	EXPEDICION DE CONTANCIAS DE POBREZA BAJO SOLICITUD PREVIA DEL CIUDADANO	CONSTANCIA	2400	2400	365	365	13025	13025	\$ 120,000.00	\$ -51,401.77	\$ 68,598.23	100.00	100.00	100.00	57.17	PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS	% DE TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL / % DE TRAMITES REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	LIBRO-CONTROL DE AUDIENCIAS	LA SECRETARIA GENERAL EXPIDE CONSTANCIA DE POBREZA DE MANERA GRATUITA
SECRETARIA GENERAL	SEG04	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	EXPEDICION DE CONTANCIAS DE RADICAZACION BAJO SOLICITUD PREVIA DEL CIUDADANO	CONSTANCIA	800	800	365	365	13025	13025	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS	% DE TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL / % DE TRAMITES REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	LIBRO-CONTROL DE AUDIENCIAS	LA SECRETARIA GENERAL EXPIDE CONSTANCIA DE MANERA GRATUITA
SECRETARIA GENERAL	SEG04	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	EXPEDICION DE CERTIFICACIONES DE ARCHIVOS DIVERSOS QUE OBRAN EN LOS EXPEDIENTES DEL ENTE PUBLICO, BAJO PREVIA SOLICITUD DE AREAS DEL ENTE	CERTIFICACIONES	4800	4800	365	365	13025	13025	\$ 87,550.72		\$ 87,550.72	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS	% DE TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL / % DE TRAMITES REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR * 100	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	CONTROL DE CERTIFICACIONES	SE CERTIFICAN CONFORME A LA LEY Y DERECHO LA DOCUMENTACION SOLICITADA
SECRETARIA GENERAL	SEG04	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	OTROS	PARTICIPACIONES E INTEGRACION DE COMITES MUNICIPALES Y ASAMBLEAS	PARTICIPACION	12	12	12	12	13025	13025	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE COMITES MUNICIPALES Y ASAMBLEAS REALIZADAS	# COMITES INTRAGRADOS Y ASAMBLEAS REALIZADAS / # DE COMITES Y ASAMBLEAS PROGRAMADAS * 100	GESTION	CALIDAD	PROMEDIO	AGENDA MUNICIPAL	SE REALIZAN LOS COMITES Y ASAMBLEAS CONFORME A DERECHO Y APEGADOS A LA LEY



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FINANCIERO - ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
SECRETARIA GENERAL	SEG04	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	CLASIFICAR, ORDENAR Y DEPURAR EL ARCHIVO MUNICIPAL GENERAL (REALIZAR EL CONCENTRADO DEL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO, ASAMBLEAS, COMITES, CONTEJAR Y RESGUARDAR EL ARCHIVO DE LOS	CLASIFICACION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	CLASIFICACION Y ORDEN DE ARCHIVO MUNICIPAL	TOTAL DE PROCESOS REALIZADOS	GESTION	CALIDAD	PROMEDIO	AGENDA MUNICIPAL	EXISTE UN AMPLIO ACERVO DE ARCHIVO MUNICIPAL	
SECRETARIA GENERAL	SEG04	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA A - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA	
TESORERIA MUNICIPAL	TES05	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	GOBIERNO	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ASUNTOS HACENDARIOS	REALIZAR EL PAGO OPORTUNO POR CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES A TODO EL PERSONAL DE ENTE PUBLICO MUNICIPAL CONFORME A LA LEY (REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SERVICIO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS, TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, EROGACION DEL PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES O ADQUISICIONES DE ACTIVOS	NOMINA	27	27	27	27	163	163	\$ 1,227,206.88	\$ -114,923.45	\$ 1,112,283.43	100.00	100.00	100.00	90.64	PORCENTAJE EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES	% GASTO EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES / % PRESUPUESTADO EN EL RUBRO *100	GESTION	ECONOMIA	PORCENTAJE	BALANZA DE COMPROBACION	QUE SE REALICEN LOS PAGOS DE SERVICIOS PERSONALES CONFORME A DERECHO
TESORERIA MUNICIPAL	TES05	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	GOBIERNO	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ASUNTOS HACENDARIOS	EROGACION DE LOS RECURSOS RECIBIDOS, TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, EROGACION DEL PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES O ADQUISICIONES DE ACTIVOS	CFDI / POLIZAS CONTABLES	180	180	365	365	13025	13025	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	CFDI TIMBRADO Y ARCHIVO DE INGRESOS	LOS RECURSOS LLEGAN EN LAS FECHAS ESPECIFICAS PLASMADAS EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADO DE GUERRERO	
TESORERIA MUNICIPAL	TES05	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	GOBIERNO	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ASUNTOS HACENDARIOS	EROGACION DEL PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES O ADQUISICIONES DE ACTIVOS	PAGOS	1200	1200	365	365	13025	13025	\$ 439,900.00	\$ 439,900.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	POLIZA DE CHEQUE Y ARCHIVO DE EGRESOS	LOS RECURSOS SE EROGAN CONFORME A LA ADJUDICACION PRESUPUESTAL	
TESORERIA MUNICIPAL	TES05	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	COORDINAR LOS TRABAJOS DE ELABORACION Y COMPROBACION DE LOS INFORMES FINANCIEROS SEMESTRALES Y CUENTA PUBLICA	COORDINACION	2	2	60	60	13025	13025	\$ 119,600.00	\$ 119,600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE INFORMES FINANCIEROS ELABORADOS	# INFORMES FINANCIEROS REALIZADOS / # INFORMES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	INFORME FINANCIERO SEMESTRAL	EL CABILDO FUNGE COMO PARTE DEL PROCESO FISCALIZABLE DEL ENTE PUBLICO MUNICIPAL	
TESORERIA MUNICIPAL	TES05	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA A - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA	
CONTRALORIA INTERNA	COI06	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DONDE SE INCLUYAN EL TIPO DE EVALUACION Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO	PLAN	1	1	30	30	19278	19278	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PLAN DE TRABAJO	# DE PLANES REALIZADOS	GESTION	CALIDAD	TOTAL	PLAN DE TRABAJO	SE REALIZO EL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN FORMA SATISFACTORIA	



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FINANCIERO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
CONTRALORIA INTERNA	COI06	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	PRIMERA EVALUACION SEMESTRAL CON INSTRUMENTOS DE VALORACION (CUESTIONARIO) Y PARAMETROS DE VALORACION CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS	EVALUACIONES	1	1	30	30	19278	19278	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	ARCHIVO DEL AREA Y CUESTIONARIO DE EVALUACION	SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA PRIMER VALORACION
CONTRALORIA INTERNA	COI06	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	SEGUNDA EVALUACION SEMESTRAL CON INSTRUMENTOS DE VALORACION (CUESTIONARIO) Y PARAMETROS DE VALORACION CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS	EVALUACIONES	1	1	30	30	19278	19278	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	ARCHIVO DEL AREA Y CUESTIONARIO DE EVALUACION	SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA SEGUNDA VALORACION
CONTRALORIA INTERNA	COI06	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	VERIFICACION FISICA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL EN COORDINACION CON EL AREA E SINDICATURA MUNICIPAL, RESPONSABLE DIRECTO DE LOS BIENES PATRIMONIALES	VERIFICACIONES	12	12	120	120	19278	19278	\$ 148,746.60	\$ 13,134.58	\$ 161,881.18	100.00	100.00	100.00	108.83	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SE VERIFICARA EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN FORMA FISICA
CONTRALORIA INTERNA	COI06	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y FIRMA DE INFORME FINANCIEROS	FISCALIZACION	2	2	60	60	19278	19278	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS	# INFORMES FINANCIEROS REALIZADOS / # INFORMES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	INFORME FINANCIERO SEMESTRAL	SE CONCRETA LA FISCALIZACION Y EJECUCION CORRECTA DEL ERARIO PUBLICO Y SE ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA EL INFORME FINANCIERO SEMESTRAL
CONTRALORIA INTERNA	COI06	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA	GOBIERNO	LEGISLACION	LEGISLACION	CONOCER A LA CIUDADANIA EN GENERAL LA NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE DEL MUNICIPIO QUE INCLUYE BANDOS, REGLAMENTOS, POLITICAS, LEYES, NORMAS MANUALES	FOLLETOS	10000	10000	60	60	19278	19278	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS	TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS / TOTAL DE FOLLETOS PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	PROMEDIO	NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE	LA CIUDADANIA CONOCE SU REGLAMENTOS, NORMAS, CODIGOS, POLITICAS, BANDO, LEYES Y MANUALES
CONTRALORIA INTERNA	COI06	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
OFICIALIA MAYOR	OFM07	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA, ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION	GOBIERNO	LEGISLACION	FISCALIZACION	REALIZAR LICITACIONES, CONVENIOS Y EL PADRON DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS, BIENES O SERVICIOS DIVERSOS	CONVENIOS	48	48	48	48	13025	13025	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE BENEFICIARIOS	# DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE PROVEEDORES DEL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS QUE INTEGRARON EL PADRON DEL AÑO ANTERIOR * 100	GESTION	EFICIENCIA	TASA DE VARIACION	PADRON DE PROVEEDORES	SE CUENTA CON UN PADRON DE PROVEEDORES DEL EJERCICIO FISCAL
OFICIALIA MAYOR	OFM07	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	GOBIERNO	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ASUNTOS FINANCIEROS	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	POLIZAS EGRESOS	1200	1200	365	365	13025	13025	\$ 357,287.94	\$ -140,800.42	\$ 216,487.52	100.00	100.00	100.00	60.59	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	POLIZA DE CHEQUE Y ARCHIVO DE EGRESOS	LOS RECURSOS SE EROGAN CONFORME A LA ADJUDICACION PRESUPUESTAL



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. - EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
OFICIALIA MAYOR	OFM07	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR08	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	GOBIERNO	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ASUNTOS HACENDARIOS	EROGACION DEL GASTO DIVERSOS DEL GASTO CORRIENTE PRESUPUESTADOS PARA EROGARLOS EN EL AREA POR CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y	GASTO MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 3,757,757.55	\$ -516,348.84	\$ 3,241,408.71	100.00	100.00	100.00	86.26	PORCENTAJE DE RECURSOS FISCALES Y/O INGRESO PROPIOS RECAUDADO - EROGADO	RECURSOS FISCALES EROGADOS / RECURSOS FISCALES RECAUDADOS * 100	GESTION	CALIDAD	PROMEDIO	POLIZA DE CHEQUE Y ARCHIVO DE EGRESOS	LOS RECURSOS SE EROGAN CONFORME A LA ADJUDICACION PRESUPUESTAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL JAZMIN A OLIVARES, EN LA LOCALIDAD DEL JAZMIN	OBRA	1.00	1.00	365	365	420	420	275,593.77	0.00	275,593.77	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CUAUHTEMOC-LA SOLEDAD-LA CALERITA, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC	OBRA	1.00	1.00	365	365	236	236	180,104.46	0.00	180,104.46	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LAS BALSAS - EL JAZMIN, LAS BALSAS	OBRA	1.00	1.00	365	365	149	149	511,607.23	0.00	511,607.23	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LAS BALSAS A LA CORBA, LAS BALSAS	OBRA	1.00	1.00	365	365	189	189	419,103.78	0.00	419,103.78	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LA CORBA A MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD LA CORBA	OBRA	1.00	1.00	365	365	155	155	253,962.29	0.00	253,962.29	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ENTRONQUE A COAHUAYUTLA SAN ANTONIO A LA PROVIDENCIA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO	OBRA	1.00	1.00	365	365	138	138	366,350.82	0.00	366,350.82	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PO)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL. TRAMO LAS JUNTAS DE BUSTOS AL ENTRONQUE CARRETERO COAHUAYUTLA A PLATANILLO, EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS DE BUSTOS	OBRA	1.00	1.00	365	365	258	258	202,565.95	0.00	202,565.95	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL. TRAMO: TRES PALOS-ZOYATAN, EN LA LOCALIDAD TRES PALOS	OBRA	1.00	1.00	365	365	157	157	227,361.31	0.00	227,361.31	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL. TRAMO EL BALSAMO ENTRONQUE AL CAMINO TRES PALOS ZOYATAN, EN LA LOCALIDAD EL BALSAMO	OBRA	1.00	1.00	365	365	153	153	104,669.53	0.00	104,669.53	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL. TRAMO: SAN JOSE ANOTA-LAS MINITAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ANOTA	OBRA	1.00	1.00	365	365	167	167	190,641.86	0.00	190,641.86	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL. TRAMO: SAN RAFAEL DE LOPEZ A SAN CRISTOBAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DE LOPEZ	OBRA	1.00	1.00	365	365	112	112	313,392.32	0.00	313,392.32	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL. TRAMO: EL ZOPILOTE - COAHUAYUTLA ENTRONQUE A LA MADERA, EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE	OBRA	1.00	1.00	365	365	124	124	229,753.49	0.00	229,753.49	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL. TRAMO: SANTA CRUZ A VALLE NUEVO, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ	OBRA	1.00	1.00	365	365	202	202	306,648.37	0.00	306,648.37	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL. TRAMO LOMAS BLANCAS A VALLE GRANDE, EN LA LOCALIDAD LOMAS BLANCAS	OBRA	1.00	1.00	365	365	154	154	533,364.26	0.00	533,364.26	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VALLE GRANDE A ENTRONQUE DEL CAMINO SAN CRISTOBAL A SAN RAFAEL DE LOPEZ, EN LA LOCALIDAD VALLE GRANDE	OBRA	1.00	1.00	365	365	155	155	191,735.18	0.00	191,735.18	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN CRISTOBAL. SANTA ROSA A LA VAINILLA, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL	OBRA	1.00	1.00	365	365	163	163	229,804.88	0.00	229,804.88	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LAS CATARINAS A LOS PINOS DE HUATO, EN LA LOCALIDAD DE LAS CATARINAS	OBRA	1.00	1.00	365	365	189	189	317,186.13	0.00	317,186.13	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN CRISTOBAL A VALLE NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	OBRA	1.00	1.00	365	365	168	168	180,596.09	0.00	180,596.09	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL CHIQUERITO- NUEVA CUADRILLA, EN LA LOCALIDAD DE EL CHIQUERITO (CHIQUERITOS)	OBRA	1.00	1.00	365	365	124	124	226,260.70	0.00	226,260.70	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, SAN ANTONIO	OBRA	1.00	1.00	365	365	232	232	1,088,716.82	0.00	1,088,716.82	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL CARRIZO (EL PUERTO)	OBRA	1.00	1.00	365	365	89	89	567,289.63	0.00	567,289.63	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	OBRA	1.00	1.00	365	365	125	125	974,114.00	0.00	974,114.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO	OBRA	1.00	1.00	365	365	165	165	786,166.82	0.00	786,166.82	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD EL AGUACATE	OBRA	1.00	1.00	365	365	138	138	912,801.01	0.00	912,801.01	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL PLATANILLO	OBRA	1.00	1.00	365	365	165	165	854,354.70	0.00	854,354.70	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL PLATANILLO	OBRA	1.00	1.00	365	365	188	188	915,345.17	0.00	915,345.17	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL ZOPILOTE	OBRA	1.00	1.00	365	365	420	420	1,069,232.49	0.00	1,069,232.49	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL ZOPILOTE	OBRA	1.00	1.00	365	365	236	236	532,580.77	0.00	532,580.77	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD LOMAS BLANCAS	OBRA	1.00	1.00	365	365	149	149	909,129.94	0.00	909,129.94	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (287), COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	189	189	489,741.75	0.00	489,741.75	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (OP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE (287), COAHUAYUTLA DE GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	155	155	813,564.66	0.00	813,564.66	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE (287), COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	138	138	378,154.41	0.00	378,154.41	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE (287), COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	258	258	755,277.41	0.00	755,277.41	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE (304), COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	157	157	859,489.34	0.00	859,489.34	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE (304), COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	153	153	1,128,892.37	0.00	1,128,892.37	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE (304), COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	167	167	710,470.56	0.00	710,470.56	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE (304), COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	112	112	0.00	273,128.04	273,128.04	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE (304), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	124	124	0.00	1,115,966.98	1,115,966.98	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PO)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE (291), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	202	202	0.00	768,968.27	768,968.27	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE (291), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	154	154	0.00	432,630.56	432,630.56	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN ESPECIFICAR NOMBRE (291), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	155	155	0.00	281,067.21	281,067.21	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MARISCAL DE AVILA (291), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA	OBRA	1.00	1.00	365	365	163	163	0.00	814,619.22	814,619.22	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CARITINO MALDONADO PEREZ (10291), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	189	189	0.00	543,296.51	543,296.51	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL ZARCO (10291), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	168	168	0.00	916,231.14	916,231.14	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CONGRESO DE ANAHUAC, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	124	124	0.00	961,137.63	961,137.63	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	232	232	0.00	766,756.60	766,756.60	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	OBRA	1.00	1.00	365	365	89	89	557,673.84	0.00	557,673.84	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLOS	OBRA	1.00	1.00	365	365	125	125	380,200.55	0.00	380,200.55	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE TRES PALOS	OBRA	1.00	1.00	365	365	165	165	217,448.02	0.00	217,448.02	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE LA PAROTITA	OBRA	1.00	1.00	365	365	138	138	193,622.06	0.00	193,622.06	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE OBRAS DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE HUIZILA	OBRA	1.00	1.00	365	365	450	450	149,034.59	0.00	149,034.59	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE OBRAS DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE LA VAINILLA	OBRA	1.00	1.00	365	365	188	188	268,030.98	0.00	268,030.98	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL CARRIZO (EL PUERTO)	OBRA	1.00	1.00	365	365	420	420	604,899.37	0.00	604,899.37	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE MATAMOROS	OBRA	1.00	1.00	365	365	236	236	520,443.18	0.00	520,443.18	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PO)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE GALEANA DE ABAJO	OBRA	1.00	1.00	365	365	149	149	559,725.93	0.00	559,725.93	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE EL CONTADERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	189	189	99,726.00	0.00	99,726.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	155	155	395,444.16	0.00	395,444.16	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE EL PANTANO	OBRA	1.00	1.00	365	365	138	138	474,830.26	0.00	474,830.26	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DECORRAL DE TIERRA (CORRALERAS)	OBRA	1.00	1.00	365	365	258	258	880,963.64	0.00	880,963.64	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	REHABILITACION DE OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE AMATEPEC	OBRA	1.00	1.00	365	365	157	157	625,800.44	0.00	625,800.44	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	236	236	0.00	972,682.94	972,682.94	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	149	149	0.00	804,886.77	804,886.77	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (OP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	189	189	0.00	982,910.56	982,910.56	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA IZAZAGA , EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	155	155	0.00	1,110,070.58	1,110,070.58	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PROGRESO , EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	138	138	0.00	1,101,639.13	1,101,639.13	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	258	258	0.00	1,070,891.34	1,070,891.34	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS (304), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA DE GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	157	157	0.00	992,183.79	992,183.79	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA DE GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	365	365	153	153	0.00	741,859.17	741,859.17	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOZANO (EL ROSARIO)	OBRA	1.00	1.00	365	365	167	167	0.00	630,543.41	630,543.41	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOZANO (EL ROSARIO)	OBRA	1.00	1.00	365	365	112	112	0.00	869,591.02	869,591.02	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. - EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. - ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOZANO (EL ROSARIO)	OBRA	1.00	1.00	365	365	124	124	0.00	624,356.74	624,356.74	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO, COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	0.00	365	0	420	0	5,367,447.42	-5,367,447.42	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO, BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	1.00	0.00	365	0	13025	0	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO, BARRIO DE LOZANO (EL ROSARIO)	OBRA	1.00	0.00	365	0	1320	0	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO, GALEANA DE ARRIBA	OBRA	1.00	0.00	365	0	2840	0	5,900,000.00	-5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	1.00	0.00	365	0	2690	0	6,600,000.00	-6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, COAHUAYUTLA DE GUERRERO	OBRA	1.00	0.00	365	0	2960	0	6,770,379.71	-6,770,379.71	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (287), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	264	264	0.00	254,170.69	254,170.69	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE (287), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	110	110	0.00	394,399.99	394,399.99	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE (287), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	236	236	0.00	186,152.67	186,152.67	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE (287), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	168	168	0.00	230,891.19	230,891.19	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE (304), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	536	536	0.00	280,887.65	280,887.65	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE (304), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	426	426	0.00	328,884.29	328,884.29	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE (304), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	326	326	0.00	226,665.83	226,665.83	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE (304), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	280	280	0.00	160,529.52	160,529.52	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE (304), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	182	182	0.00	377,991.74	377,991.74	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE (291), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	440	440	0.00	301,780.54	301,780.54	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE (291), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	336	336	0.00	172,702.66	172,702.66	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE (291), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	234	234	0.00	110,954.82	110,954.82	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARISCAL DE AVILA (291), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	264	264	0.00	239,206.42	239,206.42	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARITINO MALDONADO PEREZ (291), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	110	110	0.00	204,099.91	204,099.91	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL ZARCO (291), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	236	236	0.00	312,065.10	312,065.10	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONGRESO DE ANAHUAC (287), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	268	268	0.00	355,308.38	355,308.38	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA (287), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	110	110	0.00	288,551.14	288,551.14	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA (287), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	36	36	0.00	330,453.09	330,453.09	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO (287), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	258	258	0.00	273,024.29	273,024.29	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO (304), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	236	236	0.00	282,948.21	282,948.21	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE MA. IZAZAGA (304), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	226	226	0.00	352,046.64	352,046.64	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROGRESO (304), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	380	380	0.00	354,045.61	354,045.61	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AVENIDA VICENTE GUERRERO (304), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	482	482	0.00	277,821.45	277,821.45	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LAZARO CARDENAS (304), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	40	40	0.00	287,320.10	287,320.10	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	1.00	1.00	180	180	336	336	0.00	333,687.00	333,687.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE AMATEPEC	OBRA	1.00	1.00	180	180	434	434	0.00	201,404.22	201,404.22	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE AMATEPEC	OBRA	1.00	1.00	180	180	264	264	0.00	306,901.20	306,901.20	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE AMATEPEC	OBRA	1.00	1.00	180	180	110	110	0.00	189,118.38	189,118.38	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE ANTON SIMON	OBRA	1.00	1.00	180	180	236	236	0.00	228,318.64	228,318.64	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE ANTON SIMON	OBRA	1.00	1.00	180	180	168	168	0.00	235,041.64	235,041.64	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE ANTON SIMON	OBRA	1.00	1.00	180	180	536	536	0.00	521,262.66	521,262.66	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE ANTON SIMON	OBRA	1.00	1.00	180	180	426	426	0.00	531,078.39	531,078.39	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE COLMENEROS	OBRA	1.00	1.00	180	180	326	326	0.00	238,854.28	238,854.28	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE (287), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	280	280	0.00	196,642.86	196,642.86	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOZANO EL ROSARIO	OBRA	1.00	1.00	180	180	182	182	0.00	280,554.85	280,554.85	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOZANO EL ROSARIO	OBRA	1.00	1.00	180	180	440	440	0.00	174,517.71	174,517.71	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOZANO EL ROSARIO	OBRA	1.00	1.00	180	180	336	336	0.00	133,669.99	133,669.99	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOZANO EL ROSARIO	OBRA	1.00	1.00	180	180	234	234	0.00	192,163.86	192,163.86	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOZANO EL ROSARIO	OBRA	1.00	1.00	180	180	264	264	0.00	484,609.28	484,609.28	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOZANO EL ROSARIO	OBRA	1.00	1.00	180	180	110	110	0.00	184,165.74	184,165.74	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOZANO EL ROSARIO	OBRA	1.00	1.00	180	180	236	236	0.00	171,934.30	171,934.30	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOZANO EL ROSARIO	OBRA	1.00	1.00	180	180	68	68	0.00	167,709.79	167,709.79	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPOSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	158	158	0.00	205,134.41	205,134.41	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPOSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA DE GUERRERO (287)	OBRA	1.00	1.00	180	180	230	230	0.00	289,261.56	289,261.56	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPOSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA DE GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	450	450	0.00	147,221.72	147,221.72	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPOSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA(287)	OBRA	1.00	1.00	180	180	122	122	0.00	189,823.59	189,823.59	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPOSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE (304) EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	220	220	0.00	187,922.61	187,922.61	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPOSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE (304) EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	224	224	0.00	277,769.04	277,769.04	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPOSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE (304), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	246	246	0.00	159,959.02	159,959.02	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPOSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (OP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. EFICACIA	% AVANCE FIS. CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE (304), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	234	234	0.00	99,194.47	99,194.47	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE (304), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	416	416	0.00	242,155.15	242,155.15	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE (291), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	214	214	0.00	204,613.35	204,613.35	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA (291)	OBRA	1.00	1.00	180	180	252	252	0.00	108,748.62	108,748.62	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE (291), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	348	348	0.00	77,451.25	77,451.25	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MARISCAL DE AVILA (291), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	228	228	0.00	181,145.56	181,145.56	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CARITINO MALDONADO PEREZ (291), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	222	222	0.00	130,571.92	130,571.92	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE DEL ZARCO (291), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	420	420	0.00	220,544.56	220,544.56	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. EFICACIA	% AVANCE FIS. CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CONGRESO DE ANAHUAC (287), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	324	324	0.00	256,434.50	256,434.50	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA (287), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	146	146	0.00	182,928.34	182,928.34	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA (287), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	234	234	0.00	238,057.86	238,057.86	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO (287), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	316	316	0.00	187,495.11	187,495.11	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE HIDALGO (304), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	158	158	0.00	200,635.73	200,635.73	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE JOSE MA. IZAZAGA (304), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	230	230	0.00	229,575.59	229,575.59	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PROGRESO (304), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	450	450	0.00	237,684.40	237,684.40	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO (304), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	122	122	0.00	217,606.91	217,606.91	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS (304), EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	220	220	0.00	203,787.60	203,787.60	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUZMAN (EL LIMON)	OBRA	1.00	1.00	180	180	224	224	0.00	223,073.71	223,073.71	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE AMATEPEC	OBRA	1.00	1.00	180	180	246	246	0.00	146,066.58	146,066.58	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE AMATEPEC	OBRA	1.00	1.00	180	180	234	234	0.00	202,938.44	202,938.44	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE AMATEPEC	OBRA	1.00	1.00	180	180	416	416	0.00	119,458.46	119,458.46	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD ANTON SIMON	OBRA	1.00	1.00	180	180	214	214	0.00	179,190.63	179,190.63	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD ANTON SIMON	OBRA	1.00	1.00	180	180	252	252	0.00	183,515.91	183,515.91	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD ANTON SIMON	OBRA	1.00	1.00	180	180	348	348	0.00	339,046.06	339,046.06	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (OP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD ANTON SIMON	OBRA	1.00	1.00	180	180	228	228	0.00	347,288.39	347,288.39	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE COLUMENOS COLUMENOS	OBRA	1.00	1.00	180	180	222	222	0.00	179,138.12	179,138.12	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE COAHUAYUTLA(287), EN LA LOCALIDAD COAHUAYUTLA DE GUERRERO	OBRA	1.00	1.00	180	180	420	420	0.00	149,515.35	149,515.35	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOZANO EL ROSARIO	OBRA	1.00	1.00	180	180	324	324	0.00	221,539.00	221,539.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOZANO EL ROSARIO	OBRA	1.00	1.00	180	180	146	146	0.00	131,092.84	131,092.84	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOZANO EL ROSARIO	OBRA	1.00	1.00	180	180	234	234	0.00	113,681.50	113,681.50	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOZANO EL ROSARIO	OBRA	1.00	1.00	180	180	316	316	0.00	145,262.29	145,262.29	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOZANO EL ROSARIO	OBRA	1.00	1.00	180	180	216	216	0.00	378,611.29	378,611.29	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUSTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. - EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. - ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOZANO EL ROSARIO	OBRA	1.00	1.00	180	180	414	414	0.00	137,770.91	137,770.91	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOZANO EL ROSARIO	OBRA	1.00	1.00	180	180	324	324	0.00	126,840.21	126,840.21	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN VIAS DE COMUNICACION Y CAMINOS RURALES	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE LOZANO EL ROSARIO	OBRA	1.00	1.00	180	180	246	246	0.00	140,672.82	140,672.82	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO	% DE OBRAS REALIZADAS EN EL RUBRO / PRESUPUESTO TOTAL DEL RAMO 33 FAISM*100	ESTRATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES Y EXPEDIENTES TECNICOS	SE EJECUTO CORRECTA EL RECURSO DEL FAISM DE ACUERDO A LA PROPUESTA DE OBRAS PUBLICAS Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBR-08	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FAISM	1 - GASTO FEDERALIZADO	PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	GOBIERNO	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ASUNTOS HACENDARIOS	RECURSOS ORIGINADOS O DESTINADOS A PAGOS O COBROS POR SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS (INTERESES Y/O COMISIONES)	MESES	0.00	0.00	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE INTERES EN CUENTA PRODUCTIVA	TOTAL DEL INGRESO POR INTERESES EN FONDO DEL FAISM	ESTRATEGICO	ECONOMIA	PORCENTAJE	ESTADO DE CUENTA	INCREMENTO DEL SALDO EN LA CUENTA BANCARIA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	DER09	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO, POLITICAS PUBLICAS Y AYUDAS SOCIALES EN ESPECIE	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	AGROPECUARIA	GESTION PROYECTOS PRODUCTIVOS ANTE DIVERSAS INSTANCIA DE GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL PARA BENEFICIO DE CAMPESINOS	GESTION	24	24	365	365	13025	13025	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE GESTION Y TRAMITES	# DE GESTIONES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS * 100	GESTION	EFICIENCIA	TASA DE VARIACION	ASAMBLEAS MUNICIPALES	SE GESTIONO Y SE ATORGARON PROYECTO PRODUCTIVOS A CAMPESINOS DEL MUNICIPIO	
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	DER09	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO, POLITICAS PUBLICAS Y AYUDAS SOCIALES EN ESPECIE	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	AGROPECUARIA	ENTREGA DE APOYOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL CAMPO (PALAS, AZADON, PICOS, RASTRILLOS, TARECUA, CARRETELLAS, BOMBAS DE FUMIGACION Y ASPERSORAS)	APOYOS	1200	1200	365	365	1200	1200	\$ 273,901.62	\$ -100,214.62	\$ 173,687.00	100.00	100.00	100.00	63.41	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS	% DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PADRON DE BENEFICIARIOS	SE CUMPLIO CON CON LA ENTREGA DE APOYOS
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	DER09	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA, ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ASESORIA DE PROGRAMAS NACIONALES ANTE LA SECRETARIA DE BIENESTAR TALES COMO: PROGRAMA NACIONAL DE FERTILIZANTES, OTROS	ASESORIAS	500	500	365	365	500	500	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS	# DE PERSONAS ATENDIDAS Y ASESORADAS EN EL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS ATENDIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TASA DE VARIACION	ASAMBLEAS MUNICIPALES	SE CUMPLIO CON LOS OBJETIVOS DE LA ASESORIA	
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	DER09	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	37	37	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA	



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. EFICACIA	% AVANCE FIS. CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DES10	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	CURSOS DE VERANO DIVERSOS EN TEMAS EDUCATIVOS (REGULARIZACION DE MATEMATICAS Y ESPAÑOL, COMPUTO E INGLES)	CURSOS	4	0	60	0	82	82	\$ 40,000.00	\$ -40,000.00	\$ -	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	# CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	BITACORA DE CURSOS DEL AREA	QUE SE CUMPLA CON LA IMPARTICION DE LOS CURSOS EL FESTEJO CUMPLA CON LAS ESPECTATIVAS PROPIOS DE LOS FESTEJADOS
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DES10	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	CURSOS DE VERANO DIVERSOS EN TEMAS RECREATIVOS Y CULTURALES (AJEDREZ, Y PINTURA)	CURSOS	2	0	30	0	96	96	\$ 40,000.00	\$ -40,000.00	\$ -	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	# CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	BITACORA DE CURSOS DEL AREA	QUE SE CUMPLA CON LA IMPARTICION DE LOS CURSOS EL FESTEJO CUMPLA CON LAS ESPECTATIVAS PROPIOS DE LOS FESTEJADOS
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DES10	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	EVENTO DESFILE DEL 10 DE SEPTIEMBRE "CONMEMORACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA", COORDINACION ENTRE ESCUELAS DE DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS Y EL PERSONAL DEL MUNICIPIO	EVENTO	1	0	1	0	13025	0	\$ 20,000.00	\$ -20,000.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	TASA DE VARIACION DE ANUAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS	# DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO-1 * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	SE REALIZO EL DESFILE CIVICO EN CONMEMORACIONES DIVERSAS
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DES10	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	EVENTO DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE "CONMEMORACION DEL DIA DE LA REVOLUCION MEXICANA", COORDINACION ENTRE ESCUELAS DE DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS Y EL PERSONAL DEL MUNICIPIO	EVENTO	1	0	1	0	13025	0	\$ 20,000.00	\$ -20,000.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	TASA DE VARIACION DE ANUAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS	# DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO-1 * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	SE REALIZO EL DESFILE CIVICO EN CONMEMORACIONES DIVERSAS
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DES10	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE JORNADAS MEDICAS A ALCANCE DE TODOS	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD A LA COMUNIDAD	CARAVANA MEDICA GRATUITA EN ZONAS MARGINADAS Y VULNERABLES DEL MUNICIPIO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL	CARAVANA	2	0	30	0	600	0	\$ 72,450.00	\$ -72,450.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS	% DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PADRON DE BENEFICIARIOS	SE RELIZARON LAS JORNADAS GRATUITAS SATISFACTORIAMENTE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DES10	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	0	365	0	13025	0	\$ 12,000.00	\$ -12,000.00	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
REGISTRO CIVIL 01	REC11	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE ASISTENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS	GOBIERNO	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	HAER CONSTAR Y DAR FE DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS A TRAVES DE LOS ACTOS DE REGISTRO CIVIL (ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DIVORCIO, DEFUNCION Y SUS COPIAS CERTIFICADAS)	REGISTROS	480	480	365	365	480	480	\$ 362,385.40	\$ 31,025.93	\$ 393,411.33	100.00	100.00	100.00	108.56	PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS	% DE TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL / % DE TRAMITES REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	BALANZA DE COMPROBACION	SE REALIZAN LOS TRAMITES AL DIA Y EN TIEMPO Y FORMA
REGISTRO CIVIL 01	REC11	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE ASISTENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS	GOBIERNO	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	REALIZAR EL TRAMITE GRATUITO DE REGISTRO DE NACIMIENTO DE UNA PERSONA CONFORME A LA LEY	REGISTROS GRATUITOS	160	160	365	365	160	160	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS	% DE TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL / % DE TRAMITES REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	ARCHIVO DE REGISTRO GRATUITOS	SE REALIZAN LOS TRAMITES GRATUITOS SATISFACTORIAMENTE



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PO)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
REGISTRO CIVIL 01	REC11	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
DIRECCION DE EDUCACION	EDU12	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMAS CIVICOS- EDUCATIVOS, DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	EVENTO-FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	EVENTO	1	1	1	1	823	823	\$ 165,556.08	\$ -44,787.53	\$ 120,768.55	100.00	100.00	100.00	72.95	TASA DE VARIACION DE ANUAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS	# DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO-1 * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	QUE EL FESTEJO CUMPLA CON LAS ESPECTATIVAS PROPIOS DE LOS FESTEJADOS
DIRECCION DE EDUCACION	EDU12	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMAS CIVICOS- EDUCATIVOS, DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	CURSOS DE VERANO DIVERSOS EN TEMAS EDUCATIVOS (REGULARIZACION DE MATEMATICAS Y ESPAÑOL MATUTINOS Y VESPERTINOS CON DURACION DE 2 HORAS DIARIAS LUNES A VIERNES DE 8 A 10 HORAS)	CURSOS MENSUALES	2	2	60	60	480	480	\$ 100,000.00	\$ -40,000.00	\$ 60,000.00	100.00	100.00	100.00	60.00	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	# CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	BITACORA DE CURSOS DEL AREA	QUE SE CUMPLA CON LA IMPARTICION DE LOS CURSOS EL FESTEJO CUMPLA CON LAS ESPECTATIVAS PROPIOS DE LOS FESTEJADOS
DIRECCION DE EDUCACION	EDU12	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMAS CIVICOS- EDUCATIVOS, DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	CURSOS DE VERANO DIVERSOS EN TEMAS EDUCATIVOS (APERDINIZAJE DE COMPUTO E INGLES, TURNOS MATUTINOS Y VESPERTINOS CON DURACION DE 2 HORAS DIARIAS LUNES A VIERNES DE 8 A 10 HORAS)	CURSOS MENSUALES	2	2	60	60	480	480	\$ 100,000.00	\$ -40,000.00	\$ 60,000.00	100.00	100.00	100.00	60.00	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	# CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	BITACORA DE CURSOS DEL AREA	QUE SE CUMPLA CON LA IMPARTICION DE LOS CURSOS EL FESTEJO CUMPLA CON LAS ESPECTATIVAS PROPIOS DE LOS FESTEJADOS
DIRECCION DE EDUCACION	EDU12	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMAS CIVICOS- EDUCATIVOS, DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	EVENTOS DESDE EL 10 DE SEPTIEMBRE "CONMEMORACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA", COORDINACION ENTRE ESCUELAS DE DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS Y EL PERSONAL DEL MUNICIPIO	EVENTO	1	1	1	1	13025	13025	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE ANUAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS	# DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO-1 * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	SE REALIZO EL DESFILE CIVICO EN CONMEMORACIONES DIVERSAS
DIRECCION DE EDUCACION	EDU12	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMAS CIVICOS- EDUCATIVOS, DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	EVENTOS DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE "CONMEMORACION DEL DIA DE LA REVOLUCION MEXICANA", COORDINACION ENTRE ESCUELAS DE DIVERSOS NIVELES EDUCATIVOS Y EL PERSONAL DEL MUNICIPIO	EVENTO	1	1	1	1	13025	13025	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE ANUAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS	# DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO-1 * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	SE REALIZO EL DESFILE CIVICO EN CONMEMORACIONES DIVERSAS
DIRECCION DE EDUCACION	EDU12	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMAS CIVICOS- EDUCATIVOS, DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	COORDINACIONAR LOS EVENTOS CIVICOS Y HONORES EL DIA 24 DE FEBRERO "DIA DE LA BANDERA" Y EL 27 DE OCTUBRE "ERECION DEL ESTADO DE GUERRERO"	EVENTO CIVICOS	2	2	2	2	13025	13025	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE ANUAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS	# DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO-1 * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	SE REALIZO EL EVENTO CIVICO CORRECTAMENTE Y DE ACUERDO AL ITINERARIO
DIRECCION DE EDUCACION	EDU12	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE ANUAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS	# DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO-1 * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	SE REALIZO EL EVENTO CIVICO CORRECTAMENTE Y DE ACUERDO AL ITINERARIO



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. EFICACIA	% AVANCE FIS. CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE DEPORTES	DEP13	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS	DESARROLLO SOCIAL	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	DEPORTE Y RECREACION	EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN COORDINACION CON LAS LIGAS MUNICIPALES CON PREMIACIONES DEPORTIVAS	EVENTOS	48	48	365	365	13025	13025	\$ 489,390.16	\$ -280,179.22	\$ 209,210.94	100.00	100.00	100.00	42.75	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	# EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO / # EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	BITACORA DE CURSOS DEL AREA	QUE SE CUMPLA CON LA IMPARTICION DE LOS CURSOS AL 100%
DIRECCION DE DEPORTES	DEP13	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS	DESARROLLO SOCIAL	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	DEPORTE Y RECREACION	CURSOS DE VERANO Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (BASQUETBALL, Y FUTBOL) CON EQUITAD DE GENERO	CURSOS	8	8	60	60	13025	13025	\$ 80,000.00		\$ 80,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	# CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	BITACORA DE CURSOS DEL AREA	QUE SE CUMPLA CON LA IMPARTICION DE LOS CURSOS AL 100%
DIRECCION DE DEPORTES	DEP13	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
DIF MUNICIPAL	DIF14	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ALIMENTARIO Y DE ABASTECIMIENTO DE DESPENSAS	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL	ALIMENTACION Y NUTRICION	ABASTECIMIENTO DE DESPENSAS PARA TODA LA POBLACION, ENTREGA EN FORMA MENSUAL CONTRA EL REZAGO ALIMENTICIO	DESPENSAS	12000	12000	365	365	12000	12000	\$ 560,000.00	\$ -200,000.00	\$ 360,000.00	100.00	100.00	100.00	64.29	TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS BENEFICIADAS	NO. BENEFICIARIOS EN EL AÑO ACTUAL / NO. DE BENEFICIARIOS DEL AÑO ANTERIOR * 100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TASA DE VARIACION	PADRON DE BENEFICIARIOS	SE CUMPLIO CON LA ENTREGA DE LAS DESPENSAS A LA POBLACION
DIF MUNICIPAL	DIF14	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ALIMENTARIO Y DE ABASTECIMIENTO DE DESPENSAS	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL	ALIMENTACION Y NUTRICION	ADQUISICION DE MODULOS MENSUALES DE DESAYUNOS CALIENTES	MODULOS	996	996	365	365	996	996	\$ 240,000.00		\$ 240,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS BENEFICIADAS	NO. BENEFICIARIOS EN EL AÑO ACTUAL / NO. DE BENEFICIARIOS DEL AÑO ANTERIOR * 100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TASA DE VARIACION	PADRON DE BENEFICIARIOS	SE CUMPLIO CON LA ENTREGA DE DESAYUNOS CALIENTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DIF MUNICIPAL	DIF14	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE JORNADAS MEDICAS A ALCANCES DE TODOS	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD A LA COMUNIDAD	CARAVANA MEDICA GRATUITA MUNICIPAL DE DESPARACITACION GRATUITA EN ZONAS MARGINADAS Y VULNERABLES DEL MUNICIPIO, ASI COMO ESPECIALIZADAS DE DETENCION DE CANCER GINECOLOGIA Y UROLOGIA	CARAVANA MENSUALES	12	12	365	365	13025	13025	\$ 280,000.00	\$ -111,118.72	\$ 168,881.28	100.00	100.00	100.00	60.31	TOTAL DE DIAGNOSTICOS PROGRAMADOS / TOTAL DE DIAGNOSTICOS REALIZADOS	T. DIAGNOSTICOS PROGRAMADOS / T. DIAGNOSTICOS REALIZADOS	ESTRATEGICO	CALIDAD	PROMEDIO	PADRON DE BENEFICIARIOS	SE RELIZARON LAS JORNADAS GRATUITAS SATISFACTORIAMENTE
DIF MUNICIPAL	DIF14	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE AYUDAS SOCIALES Y EN ESPECIE	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	CARAVANA MUNICIPAL DE APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA MUNICIPAL	CARAVANA MENSUALES	12	12	365	365	13025	13025	\$ 220,888.54		\$ 220,888.54	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS	% DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	CONCENTRADO DE APOYOS OTORGADOS	SE ENTREGON LOS APOYOS AUTORIZADOS CON PREVIA SOLICITUD Y BAJO EL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO
DIF MUNICIPAL	DIF14	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	EVENTO-FESTEJO DEL DIA DE REYES	EVENTO	1	1	1	1	3000	3000	\$ 150,000.00		\$ 150,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE ANUAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS	# DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO-1 * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	QUE EL FESTEJO CUMPLA CON LAS ESPECTATIVAS PROPIOS DE LOS FESTEJADOS



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDA DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. - EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. - ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIF MUNICIPAL	DIF14	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	EVENTO-FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	EVENTO	1	1	1	1	2500	2500	\$ 250,000.00		\$ 250,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE ANUAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS	# DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO-1 * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	QUE EL FESTEJO CUMPLA CON LAS ESPECTATIVAS PROPIOS DE LOS FESTEJADOS
DIF MUNICIPAL	DIF14	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE ANUAL DE LOS EVENTOS REALIZADOS	# DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO-1 * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	QUE EL FESTEJO CUMPLA CON LAS ESPECTATIVAS PROPIOS DE LOS FESTEJADOS
DIRECCION DE CATASTRO	CAT15	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	GOBIERNO	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ASUNTOS FINANCIEROS	ORIENTACION PARA LA REALIZACION DE NUEVOS TRAMITES DE ALTAS CATASTRALES, REZAGOS Y ACTUALIZACIONES	TRAMITES	180	180	365	365	13025	13025	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE BENEFICIARIOS	# DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES DEL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS QUE INTEGRARON EL PADRON DEL AÑO ANTERIOR * 100	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TASA DE VARIACION	RECIBOS DE PAGO	SE ORIENTA A LA POBLACION DE FORMA AMENA Y PRECISA
DIRECCION DE CATASTRO	CAT15	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	GOBIERNO	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ASUNTOS FINANCIEROS	CAMPAÑA DE ESTIMULACION PARA EL PAGO DE REZAGOS Y ACTUALIZACIONES CATASTRALES	CAMPAÑAS	2	2	60	60	13025	13025	\$ 22,000.00		\$ 22,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL INGRESO PROPIO EN EL RUBRO	% DE INGRESO EN EL RUBRO / % INGRESOS FISCALES RECAUDADOS	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	RECIBOS DE PAGO	LA CAMPAÑA RESULTO UN ÉXITO E INCREMENTO LA CAPTACION CATASTRAL
DIRECCION DE CATASTRO	CAT15	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA, ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACIÓN	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ACTUALIZACION MENSUAL DEL PADRON CATASTRAL	ACTUALIZACIONES	12	12	365	365	13025	13025	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE BENEFICIARIOS	# DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES DEL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS QUE INTEGRARON EL PADRON DEL AÑO ANTERIOR * 100	GESTION	EFICIENCIA	TASA DE VARIACION	PADRON DE CONTRIBUYENTES	SE CUENTA CON UN PADRON ACTUALIZADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
DIRECCION DE CATASTRO	CAT15	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	GOBIERNO	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ASUNTOS FINANCIEROS	ACERCAMIENTO A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA LA REALIZACION DE TRAMITES CATASTRALES Y ACTUALIZACION CATASTRAL	RECORRIDOS MENSUALES	12	12	365	365	13025	13025	\$ 352,338.29	\$ 67,495.63	\$ 419,833.92	100.00	100.00	100.00	119.16	TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE BENEFICIARIOS	# DE COMUNIDADES VISITADAS / # COMUNIDADES PROGRAMADAS A VISITAR * 100	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TASA DE VARIACION	PAGINA DE WED OFICIAL	SE VISITARON TODAS LA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO E INCREMENTO LA CAPTACION DE IMPUESTO PREDIAL
DIRECCION DE CATASTRO	CAT15	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	DSP16	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ORDENAMIENTO DE DESECHOS	RECOLECCION, TRASLADO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CON COBERTURA MUNICIPAL	TONELADAS	240	240	365	365	13025	13025	\$ 1,473,286.61	\$ -623,204.14	\$ 850,082.47	100.00	100.00	100.00	57.70	TASA PROMEDIO DE RECOLECCION DE TONELADAS DE BASURA	TASA PROMEDIO DE RECOLECCION DE TONELADAS DE BASURA	ESTRATEGICO		TASA DE VARIACION	BITACORA DEL VEHICULO	LAS CALLES DEL MUNICIPIO SE MANTIENEN LIMPIAS PORQUE EL CAMION DE RECOLECCION CUMPLE SATISFACTORIAMENTE SUS RECORRIDOS



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FINANCIERO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	DSP16	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL	COORDINACION CON EL SECTOR SALUD PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION GENERAL EN LAS POBLACION DE MUNICIPIO CONTRA EL MOSCO Y LIMPIEZA DE PANTEONES	CAMPAÑA MENSUAL	4	4	120	120	13025	13025	\$ 360,000.00		\$ 360,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS RELIZADAS	# CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO / # CAMPAÑAS PROGRAMADAS EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PAGINA DE WED OFICIAL	LA CAMPAÑA SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	DSP16	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A LA RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL PARA BRINDAR MEJORES SERVICIOS	MANTENIMIENTOS	365	365	365	365	365	365	\$ 480,000.00		\$ 480,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PROMEDIO DE REPARACIONES A LA RED HIDRAULICA Y SANEAMIENTO	# DE REPARACIONES REALIZADAS EN EL AÑO / # TOTAL DE REPARACIONES PROGRAMADAS * 100	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PROMEDIO	BALANZA DE COMPROBACION	SE BRINDO EL MANTENIMIENTO CORRECTO A LAS LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	DSP16	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	APA17	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL	ALTAS A LA RED DE CONTRIBUYENTES DE AGUA POTABLE	TRAMITES	120	120	365	365	120	120	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE BENEFICIARIOS	# DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES DEL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS QUE INTEGRARON EL PADRON DEL AÑO ANTERIOR * 100	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TASA DE VARIACION	RECIBOS DE PAGO	SE ORIENTA A LA POBLACION DE FORMAMENA Y PRECISA
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	APA17	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	GOBIERNO	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ASUNTOS FINANCIEROS	CAMPAÑA DE ESTIMULACION PARA EL PAGO DE REZAGOS Y ACTUALIZACIONES EN AGUA POTABLE CON DICHO INGRESOS SE REHABILITARA SUS TOMAS	CAMPAÑA	4	4	120	120	1500	1500	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE INCREMENTE DEL INGRESO PROPIO EN EL RUBRO	% DE INGRESO EN EL RUBRO / % INGRESOS FISCALES RECAUDADOS	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PADRON DE CONTRIBUYENTES	LA CAMPAÑA RESULTO UN EXITO E INCREMENTO LA CAPTACION EN EL RUBRO
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	APA17	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA, ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACIÓN	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ACTUALIZACION MENSUAL DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES DE AGUA POTABLE	ACTUALIZACION MENSUAL	12	12	365	365	1500	1500	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE BENEFICIARIOS	# DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES DEL AÑO ACTUAL / # DE PERSONAS QUE INTEGRARON EL PADRON DEL AÑO ANTERIOR * 100	GESTION	EFICIENCIA	TASA DE VARIACION	PADRON DE CONTRIBUYENTES	SE CUENTA CON UN PADRON ACTUALIZADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	APA17	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A LA RED DE AGUA POTABLE POR TOMA DE AGUA, POZO DE BOMBEO, CARCAMO, CISTERNA, TANQUE O LINEA	MANTENIMIENTO	120	120	365	365	120	120	\$ 498,486.16	\$ -71,951.64	\$ 426,534.52	100.00	100.00	100.00	85.57	PROMEDIO DE REPARACIONES A LA RED HIDRAULICA Y SANEAMIENTO	# DE REPARACIONES REALIZADAS EN EL AÑO / # TOTAL DE REPARACIONES PROGRAMADAS * 100	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PROMEDIO	BALANZA DE COMPROBACION	SE BRINDO EL MANTENIMIENTO CORRECTO A LAS LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	APA17	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. - EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. - ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE PESCA	PES18	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE GOBIERNO Y POLITICAS PUBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	ACUACULTURA, PESCA Y CAZA	GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA PESCADORES	GESTIONES MENSUALES	0	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	TASA DE VARIACION DE GESTION Y TRAMITES	# GESTIONES Y TRAMITES REALIZADOS / # DE GESTIONES Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS * 100	GESTION	EFICIENCIA	TASA DE VARIACION	ARCHIVO DEL AREA	SE GESTIONO Y SE ATORGARON PROYECTO PRODUCTIVOS A PESCADOS DEL MUNICIPIO
DIRECCION DE PESCA	PES18	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE AYUDAS SOCIALES Y EN ESPECIE	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	ACUACULTURA, PESCA Y CAZA	ENTREGA DE APOYOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA PESCA Y CAZA (ARPONES, CAÑAS, CARRETES, GANCHOS, REDES, CONTENEDORES, FLOTES Y PESOS)	APOYOS	0	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS	% DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PAGINA DE WED OFICIAL	SE ENTREGARON APOYOS A PESCADOS DEL MUNICIPIO
DIRECCION DE PESCA	PES18	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	0	0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	DCS19	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS	CUBRIR EVENTOS DE GOBIERNO Y TESTIFICARLOS CON FOTOGRAFIA, VIDEO Y NOTAS DE REDACCION PARA BRINDAR INFORMACION OPORTUNA Y VERAS A LA CIUDADANIA	EVENTO	365	365	365	365	13025	13025	\$ 239,731.64	\$ -197,793.15	\$ 41,938.49	100.00	100.00	100.00	17.49	PROMEDIO DE NOTAS ANUALES PUBLICADAS POR EL AREA	# DE NOTAS PUBLICAS / # TOTAL DE NOTAS PUBLICITARIAS PROGRAMADAS EN EL AÑO * 100	GESTION	CALIDAD	PROMEDIO	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	SE CUBRIERON LOS EVENTOS SATISFACTORIAMENTE
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	DCS19	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS	ENVIAR INFORMACION PARA LA PUBLICACION EN MEDIOS INFORMATIVOS IMPRESOS Y DIGITALES	PUBLICACIONES	365	365	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PROMEDIO DE NOTAS ANUALES PUBLICADAS POR EXTERNOS	# DE NOTAS PUBLICAS / # TOTAL DE NOTAS PUBLICITARIAS PROGRAMADAS EN EL AÑO * 100	GESTION	CALIDAD	PROMEDIO	NOTAS INFORMATIVAS DIFUNDIDAS EN DIVERSOS MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES	SE ENVIO LA INFORMACION EN TIEMPO Y FORMA PARA LA DIFUSION EN LOS DISTINTOS MEDIOS
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	DCS19	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS	ACTUALIZADAS LAS CUENTAS DE REDES SOCIALES DIVERSAS (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WHAPSAPP)	ACTUALIZACIONES	365	365	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PROMEDIO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL PORTAL	# ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL PORTAL / # TOTAL ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO * 100	GESTION	CALIDAD	PROMEDIO	REDES SOCIALES	LAS REDES SOCIALES SE MANTIENEN ACTUALIZADAS
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	DCS19	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA ANALISIS DE CONTENIDO	MONITOREO	365	365	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PROMEDIO DE MONITOREOS REALIZADOS	PROMEDIO DE MONITOREOS REALIZADAS / PROMEDIO DE MONITOREOS PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO * 100	GESTION	CALIDAD	PROMEDIO	ARCHIVO DEL AREA (ANALISIS DE CONTENIDO)	SE MONITOREO CONSTANTEMENTE LOS MEDIOS DE COMUNICACION
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	DCS19	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	OTROS SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS	VIGILAR Y ACTUALIZACION CONSTANTEMENTE EL PORTAL ELECTRONICO Y/O PAGINA WED OFICIAL	ACTUALIZACIONES	365	365	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PROMEDIO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL PORTAL	# ACTUALIZACIONES REALIZADAS AL PORTAL / # TOTAL ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO * 100	GESTION	CALIDAD	PROMEDIO	PAGINA WED OFICIAL	SE ACTUALIZA CONSTANTEMENTE EL PORTAL ELECTRONICO



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FINANCIERO - ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	DCS19	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	TRA20	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	OTROS SERVICIOS GENERALES	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL	ATENCION A SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA EN FORMA FISICA, IMPRESA O PERSONAL	SOLICITUDES	40	40	365	365	13025	13025	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS	% DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL AÑO / % DE SOL. RECIBIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	ARCHIVO DEL AREA	SE BRINDO ATENCION Y RESPUESTA A TODAS LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	TRA20	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	OTROS SERVICIOS GENERALES	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL	ATENCION A SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA EN FORMA DIGITAL A TRAVES DE LAS DIVERSAS PLATAFORMAS	SOLICITUDES	40	40	365	365	13025	13025	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS	% DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL AÑO / % DE SOL. RECIBIDAS EL AÑO ANTERIOR * 100	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	ARCHIVO DEL AREA	SE BRINDO ATENCION Y RESPUESTA A TODAS LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	TRA20	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	OTROS SERVICIOS GENERALES	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL	DIFUSION DE LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL EN PAGINA WED OFICIAL MUNICIPAL POR PERIODOS TRIMESTRALES CON DISPONIBILIDAD DIARIA LOS 365 DIAS DEL AÑO	INFORMACION PUBLICA	12	12	365	365	13025	13025	\$ 159,257.86	\$ -74,617.55	\$ 84,640.31	100.00	100.00	100.00	53.15	PROCESOS REALIZADOS PARA ALIMENTACION DE PAGINA OFICIAL	TOTAL DE PROCESOS REALIZADOS PARA ALIMENTACION DE PAGINA OFICIAL	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	PAGINA WED OFICIAL	SE DIFUNCION CONFORME Y EN APEGO A LA LEY LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	TRA20	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	OTROS SERVICIOS GENERALES	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL	DIFUSION DE LA EXISTENCIA DEL PORTAL MUNICIPAL O PAGINA WED OFICIAL A TRAVES DE DIVERSOS MEDIOS (IMPRESOS Y DIGITALES)	FOLLETOS	10000	10000	60	60	13025	13025	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS	TOTAL DE FOLLETOS REPARTIDOS / TOTAL DE FOLLETOS PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	PROMEDIO	FOLLETOS	LA POBLACION MUNICIPAL CONOCE LA DIRECCION DEL PORTAL GUBERNAMENTAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	TRA20	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA A - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
COORDINACION DE EVALUACION AL DESEMPEÑO	EVA21	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	PRIMERA EVALUACION TRIMESTRAL REALIZADAS A FONDOS, PROGRAMAS O PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS	EVALUACIONES	1	1	30	30	19278	19278	\$ 40,000.00	\$ -26,000.00	\$ 14,000.00	100.00	100.00	100.00	35.00	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES FISICO-FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	ARCHIVO DEL AREA Y CUESTIONARIO	SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA PRIMER VALORACION
COORDINACION DE EVALUACION AL DESEMPEÑO	EVA21	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	SEGUNDA EVALUACION TRIMESTRAL REALIZADAS A FONDOS, PROGRAMAS O PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS	EVALUACIONES	1	1	30	30	19278	19278	\$ 40,000.00	\$ -26,000.00	\$ 14,000.00	100.00	100.00	100.00	35.00	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES FISICO-FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	ARCHIVO DEL AREA Y CUESTIONARIO	SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA PRIMER VALORACION



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION FUNCIONAL (SUBFUNCION)	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. EFICIENCIA	% AVANCE FIS. EFICACIA	% AVANCE FIS. CALIDAD	% AVANCE FIN. ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
COORDINACION DE EVALUACION AL DESEMPEÑO	EVA21	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	TERCER EVALUACION TRIMESTRAL REALIZADAS A FONDOS, PROGRAMAS O PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS	EVALUACIONES	1	1	30	30	19278	19278	\$ 40,000.00	\$ -26,000.00	\$ 14,000.00	100.00	100.00	100.00	35.00	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES FISICO-FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	ARCHIVO DEL AREA Y CUESTIONARIO	SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA PRIMER VALORACION
COORDINACION DE EVALUACION AL DESEMPEÑO	EVA21	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	CUARTA Y ULTIMA EVALUACION TRIMESTRAL REALIZADAS A FONDOS, PROGRAMAS O PROYECTOS MUNICIPALES AUTORIZADOS	EVALUACIONES	1	1	30	30	19278	19278	\$ 40,000.00	\$ -27,240.19	\$ 12,759.81	100.00	100.00	100.00	31.90	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES FISICO-FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	ARCHIVO DEL AREA Y CUESTIONARIO	SE REALIZO SATISFACTORIAMENTE LA PRIMER VALORACION
COORDINACION DE EVALUACION AL DESEMPEÑO	EVA21	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DONDE SE INCLUYAN EL TIPO DE EVALUACION A REALIZARSE	PLAN	1	1	30	30	19278	19278	\$ 16,729.40		\$ 16,729.40	100.00	100.00	100.00	100.00	PLAN DE TRABAJO	# DE PLANES REALIZADOS	GESTION	CALIDAD	TOTAL	PLAN DE TRABAJO	SE REALIZO EL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN FORMA SATISFACTORIA
COORDINACION DE EVALUACION AL DESEMPEÑO	EVA21	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	19278	19278	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SEG22	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	FORMACION Y CAPACITACION POLICIAL	ACREDITACIONES	4	4	365	365	4	4	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE POLICIAS CAPACITADOS	# POLICIAS CAPACITADOS (ACREDITADOS) EN EL AÑO / # TOTAL DE POLICIAS ACREDITADOS	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	DOCUMENTO DE POLICIA ACREDITABLE	LA TOTALIDAD DEL CUERPO POLICIAL SE ENCUENTRA ACREDITADO
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SEG22	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	REALIZAR OPERATIVOS COORDINADOS CON LAS POLICIAS ESTATALES, FEDERALES, GUARDIA NACIONAL Y SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, PARA ABATIR EL NARCOTRAFICO DE FORMA MENSUAL	OPERATIVOS	12	12	365	365	13025	13025	\$ 480,000.00		\$ 480,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE OPERATIVOS REALIZADOS	% DE OPERATIVOS REALIZADOS / % DE OPERATIVOS REALIZADAS EL AÑO ANTERIOR * 100	ESTRATEGICO	CALIDAD	PORCENTAJE	BITACORA Y AGENDA DEL AREA	SE LOGO INHIBIR EL NARCOTRAFICO
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SEG22	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	REALIZAR RECORRIDOS Y RONDINES DE VIGILANCIA EN TODO EL MUNICIPIO PARA INHIBIR LA TRANSGRESION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	RONDINES	365	365	365	365	13025	13025	\$ 1,399,000.00		\$ 1,399,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE OPERATIVOS REALIZADOS	% DE OPERATIVOS REALIZADOS / % DE OPERATIVOS REALIZADAS EL AÑO ANTERIOR * 100	ESTRATEGICO	CALIDAD	PORCENTAJE	BITACORA Y AGENDA DEL AREA	LOS RECORRIDOS POLICIALES INHIBEN LA DELINCUENCIA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SEG22	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	EQUIPAMIENTO EN GENERAL DEL AREA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES	POLIZAS CONTABLES	12	12	365	365	13025	13025	\$ 656,000.00	\$ 37,199.15	\$ 693,199.15	100.00	100.00	100.00	105.67	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES FISICO-FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	ESTRATEGICO	CALIDAD	TASA DE VARIACION	POLIZA DE CHEQUE Y ARCHIVO DE EGRESOS	EL EQUIPAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS AGILIZA TODOS LOS TRAMITES



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION SUBFUNCIONAL	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FINANCIERO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SEG22	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	SUMINISTRO DE VESTUARIO Y UNIFORMES	UNIFORMES	4	4	1	1	4	4	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS	% DE APOYOS ENTREGADOS / % DE APOYOS PROGRAMADOS	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y BALANZA DE COMPROBACION	SE ENTREGARON UNIFORMES NUEVOS AL PERSONAL
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SEG22	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	EROGACION DEL RECURSO PUBLICO PARA EL DESTINADOS A SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y O ADQUISICIONES DE BIENES	POLIZAS CONTABLES	1200	1200	365	365	13025	13025	\$ 1,625,610.12		\$ 1,625,610.12	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	POLIZA DE CHEQUE Y ARCHIVO DE EGRESOS	LOS RECURSOS SE EROGAN CONFORME A LA ADJUDICACION PRESUPUESTAL
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SEG22	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	TRA23	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	PROGRAMA DE CURSOS - TALLERES DE EDUCACION VIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON COBERTURA MUNICIPAL	CURSOS	2	2	60	60	2	2	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	# CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	DISPONIBILIDAD DE VIDEO TITUTORIAL EN PAGINA DE WED OFICIAL	SE REALIZARON LOS CURSOS - TALLERES SATISFACTORIAMENTE
DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	TRA23	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ECONOMICO DE ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	EROGACION DEL RECURSO PUBLICO PARA EL DESTINADOS A SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y O ADQUISICIONES DE BIENES	POLIZAS CONTABLES	240	240	365	365	13025	13025	\$ 1,041,627.21	\$ 909,732.35	\$ 1,951,359.56	100.00	100.00	100.00	187.34	TOTAL DE PROCESOS FISCALIZABLES REALIZADOS	# PROCESOS FISCALIZABLES FISICO - FINANCIEROS REALIZADOS / # PROCESOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS * 100	GESTION	CALIDAD	TASA DE VARIACION	POLIZA DE CHEQUE Y ARCHIVO DE EGRESOS	LOS RECURSOS SE EROGAN CONFORME A LA ADJUDICACION PRESUPUESTAL
DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	TRA23	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ASUNTOS FINANCIEROS	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCTOR EN TODAS SUS MODALIDADES Y PERIODOS DE CADUCIDAD	EMISION DE LICENCIAS	96	96	365	365	600	600	\$ 32,000.00		\$ 32,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE EMISION DE LICENCIAS	% DE EMISION DE LICENCIAS REALIZADAS / % DE EMISION DE LICENCIAS REALIZADAS EL AÑO ANTERIOR * 100	ESTRATEGICO	CALIDAD	PORCENTAJE	BITACORA Y AGENDA DEL AREA	SE EMITIERON MAS LICENCIAS QUE EL AÑO ANTERIOR
DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	TRA23	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	ASUNTOS FINANCIEROS	EMISION DE PERMISOS PROVISIONALES VEHICULARES	EMISION DE PERMISOS	60	60	365	365	120	120	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE EMISION DE PERMISOS	% DE EMISION DE PERMISOS REALIZADAS / % DE PERMISOS REALIZADAS EL AÑO ANTERIOR * 100	ESTRATEGICO	CALIDAD	PORCENTAJE	BITACORA Y AGENDA DEL AREA	SE EMITIERON MAS PERMISOS TEMPORALES QUE EL AÑO ANTERIOR
DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	TRA23	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	OPERATIVO SEMANA SANTA Y VACACIONES DEVERANO	OPERATIVO	1	1	15	15	13025	13025	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE OPERATIVOS DE SEMANA SANTA REALIZADOS	% DE OPERATIVOS DE SEMANA SANTA REALIZADAS / % DE OPERATIVOS DE SEMANA SANTA REALIZADAS EL AÑO ANTERIOR * 100	ESTRATEGICO	CALIDAD	PORCENTAJE	BITACORA Y AGENDA DEL AREA	SE REALIZO EL OPERATIVO SATISFACTORIAMENTE



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION SUBFUNCION	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. - EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. - ECONOMICA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	TRA23	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	CAMPAÑA - OPERATIVO CONDUCE SIN ALCOHOL Y APLICACION DEL ALCOHOLIMETRO	CAMPAÑA MENSUAL	12	12	12	12	13025	13025	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS RELIZADAS	# CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO / # CAMPAÑAS PROGRAMADOS EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	BITACORA Y AGENDA DEL AREA	SE REALIZO LA CAMPAÑA - OPERATIVO SATISFACTORIAMENTE
DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	TRA23	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
PROTECCION CIVIL	PRO24	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	PROTECCION CIVIL	CAMPAÑA MENSUAL DE LIMPIEZA DE MALEZA Y DERRAME DE RAMAS DE ARBOLES QUE OBSTRUYAN ACCESOS EN CAMINOS Y CARRETERAS MUNICIPALES	CAMPAÑA	12	12	12	12	13025	13025	\$ 856,000.00	\$ 900,000.00	\$ 1,276,500.00	100.00	100.00	100.00	149.12	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS RELIZADAS	# CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO / # CAMPAÑAS PROGRAMADOS EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	BITACORA Y AGENDA DEL AREA	LAS VIAS DE COMUNICACION MUNICIPAL TIENE BUEN ACCESO Y TRANSITO
PROTECCION CIVIL	PRO24	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	PROTECCION CIVIL	CAPACITACION ESTRATEGICA EN REACCION INMEDIATA EN PRIMEROS AUXILIOS Y PROYECCION CIVIL A LA CIUDADANA EN GENERAL Y COMISARIADO DE COMUNIDADES	REACCION INMEDIATA	96	96	96	96	13025	13025	\$ 1,070,211.26	\$ 2,183,179.49	\$ 2,463,390.75	100.00	100.00	100.00	230.18	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES RELIZADAS	# CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL AÑO / # CAPACITACIONES PROGRAMADOS EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	BITACORA Y AGENDA DEL AREA	EL COMISARIADO DE COMUNIDADES Y LA MAYORIA DE LA POBLACION CONOCE REACCION EN PRIMEROS AUXILIOS
PROTECCION CIVIL	PRO24	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	PROTECCION CIVIL	OPERATIVO SEMANA SANTA Y VACACIONES DEVERANO	OEPRATIVO	1	1	15	15	13025	13025	\$ 548,000.00		\$ 548,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE OPERATIVOS DE SEMANA SANTA REALIZADOS	% DE OPERATIVOS DE SEMANA SANTA REALIZADAS / % DE OPERATIVOS DE SEMANA SANTA REALIZADAS EL AÑO ANTERIOR * 100	ESTRATEGICO	CALIDAD	PORCENTAJE	BITACORA Y AGENDA DEL AREA	SE REALIZARO EL OPERATIVO SATISFACTORIAMENTE
PROTECCION CIVIL	PRO24	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA
DIRECCION JURIDICA	JUR25	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE ASISTENCIA Y ASUNTOS JURIDICOS	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	ASUNTOS JURIDICOS	SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DE DEMANDAS INTERPUESTAS EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	DEMANDAS	28	28	365	365	13025	13025	\$ 320,000.00	\$ -115,802.96	\$ 204,197.04	100.00	100.00	100.00	63.81	TASA DE VARIACION ANUAL DE SEGUIMIENTO A DEMANDAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO	# DE PROCESOS JURIDICOS ATENDIDOS EN EL AÑO / # DE DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA EL AYUNTAMIENTO * 100	GESTION	EFICIENCIA	TASA DE VARIACION	TRIBUNALES Y JUZGADOS	SE SOLUCIONAN LAS DEMANDAS LABORALES INTERPUESTAS EN CONTRA DEL ENTE PUBLICO
DIRECCION JURIDICA	JUR25	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	ASUNTOS JURIDICOS	PROCURACION DE JUSTICIA PARA LA POBLACION CON COMPARECENCIAS Y CONSIGNACIONES, Y EVITANDO DEMANDAS, LITIGIOS Y DESACUERDOS	ACTAS Y/O ACUERDOS	120	120	365	365	8876	8876	\$ 536,971.66		\$ 536,971.66	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE ACUERDOS EMITIDOS	# DE ACUERDOS EMITIDOS DE DEMANDAS EN EL AÑO / # DE DEMANDAS ATENDIDAS EN EL AÑO * 100	GESTION	CALIDAD	PROMEDIO	LIBRO-CONTROL DE AUDIENCIAS	SE LITIGA EN FORMA SANA Y BAJO COMUN ACUERDO PACIFICAMENTE



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION SUBFUNCION	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FISICO - EFICIENCIA	% AVANCE FISICO - EFICACIA	% AVANCE FISICO - CALIDAD	% AVANCE FINANCIERO - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION JURIDICA	JUR25	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA	GOBIERNO	LEGISLACION	LEGISLACION	ASESORIA EN LA CREACION DEL MARCO JURIDICO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO VIGENTE DEL MUNICIPIO QUE INCLUYE LA CREACION DE LEYES, BANDOS, REGLAMENTOS, Y NORMAS	ASESORIAS	12	12	365	365	12	12	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE ASESORIAS REALIZADAS	TOTAL DE ASESORIAS REALIZADAS / TOTAL DE ASESORIAS PROGRAMADAS * 100	GESTION	CALIDAD	PROMEDIO	BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	LA CIUDADANIA CONOCE SUS REGLAMENTOS	
DIRECCION JURIDICA	JUR25	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA	
COORDINACION DE PREVENCIÓN SOCIAL AL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA	PSD26	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN SOCIAL AL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	CAMPAÑA	12	12	24	24	13025	13025	\$ 594,444.75	\$ -68,602.54	\$ 525,842.21	100.00	100.00	100.00	88.46	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS RELIZADAS	# CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO / # CAMPAÑAS PROGRAMADOS EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	BITACORA Y AGENDA DEL AREA	LAS CAMPAÑAS RINDEN FRUTOS Y BAJA EL NIVEL DE DELINCUENCIA MUNICIPAL
COORDINACION DE PREVENCIÓN SOCIAL AL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA	PSD26	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN SOCIAL AL DELITO EN ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA	CAMPAÑA	12	12	12	12	13025	13025	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS RELIZADAS	# CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO / # CAMPAÑAS PROGRAMADOS EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	BITACORA Y AGENDA DEL AREA	LAS CAMPAÑAS RINDEN FRUTOS Y BAJA EL NIVEL DE DELINCUENCIA MUNICIPAL	
COORDINACION DE PREVENCIÓN SOCIAL AL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA	PSD26	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	GOBIERNO	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN SOCIAL AL DELITO EN ESCUELAS DE NIVEL SECUNDARIA	CAMPAÑA	12	12	12	12	13025	13025	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS RELIZADAS	# CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL AÑO / # CAMPAÑAS PROGRAMADOS EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	BITACORA Y AGENDA DEL AREA	LAS CAMPAÑAS RINDEN FRUTOS Y BAJA EL NIVEL DE DELINCUENCIA MUNICIPAL	
COORDINACION DE PREVENCIÓN SOCIAL AL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA	PSD26	2 - ETIQUETADO	25 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 33 - FORTAMUN	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA	% DE METAS, DIAS E INVERSION EROGADA / % DE METAS, DIAS E INVERSION PROGRAMADA	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	REPORTE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	SE REALIZO Y CUMPLIO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR AREA	
DIRECCION INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	IMU01	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS	DESARROLLO SOCIAL	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	DEPORTE Y RECREACION	CURSOS CONSTANTES PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE LA MUJER EN MATERIAL LABORAL, DE OFICIOS Y DEPORTIVOS CON IGUALDAD SOCIAL Y EQUITAD DE GENERO	CURSOS	12	12	365	365	480	480	\$ 210,450.12	\$ -15,442.67	\$ 195,007.45	100.00	100.00	100.00	92.66	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	# CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	BITACORA DE CURSOS DEL AREA	QUE SE CUMPLA CON LA IMPARTICION DE LOS CURSOS AL 100%
DIRECCION INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	IMU01	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES	% GASTO EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES / % PRESUPUESTADO EN EL RUBRO * 100	ESTRATEGICO	ECONOMIA	PORCENTAJE	BALANZA DE COMPROBACION	QUE SE REALICEN LOS PAGOS DE SERVICIOS PERSONALES CONFORME A DERECHO	



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION SUBFUNCION	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. - EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
DIRECCION DE ARTE Y CULTURA	AYC22	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	CURSOS DE ARTE Y CULTURA COSISTENTES EN DANZA, BALLET, PINTURA, DIBUJO, INSTRUMENTOS DE VIENTO, GUITARRA, PIANO Y POESIA	CURSOS	12	12	365	365	480	480	\$ 247,546.48	\$ -49,358.82	\$ 198,187.66	100.00	100.00	100.00	80.06	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	# CURSOS IMPARTIDOS EN EL AÑO / # CURSOS PROGRAMADOS PARA IMPARTIRSE EN EL AÑO	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	BITACORA DE CURSOS DEL AREA	SE CUMPLIO CON LOS OBJETIVOS DEL CURSO E INCREMENTO EL NIVEL EDUCATIVO Y CULTURAL DE LOS BENEFICIARIOS
DIRECCION DE ARTE Y CULTURA	AYC22	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES	% GASTO EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES / % PRESUPUESTADO EN EL RUBRO *100	ESTRATEGICO	ECONOMIA	PORCENTAJE	BALANZA DE COMPROBACION	QUE SE REALICEN LOS PAGOS DE SERVICIOS PERSONALES CONFORME A DERECHO
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DAP23	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL PARA BRINDAR MEJORES SERVICIOS	MANTENIMIENTOS	1200	1200	365	365	1200	1200	\$ 355,246.60	\$ 104,997.88	\$ 460,244.48	100.00	100.00	100.00	129.56	PROMEDIO DE REPARACIONES A LA RED HIDRAULICA Y SANEAMIENTO	# DE REPARACIONES REALIZADAS EN EL AÑO / # TOTAL DE REPARACIONES PROGRAMADAS * 100	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	PROMEDIO	BALANZA DE COMPROBACION	SE BRINDO EL MANTENIMIENTO CORRECTO A LAS LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DAP23	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES	% GASTO EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES / % PRESUPUESTADO EN EL RUBRO *100	ESTRATEGICO	ECONOMIA	PORCENTAJE	BALANZA DE COMPROBACION	QUE SE REALICEN LOS PAGOS DE SERVICIOS PERSONALES CONFORME A DERECHO
COMEDOR COMUNITARIO	CCO24	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA ALIMENTARIO Y DE ABASTECIMIENTO DE DESPENSAS	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL	ALIMENTACION Y NUTRICION	ABASTECIMIENTO DE DESPENSAS PARA TODA LA POBLACION, ENTREGA EN FORMA MENSUAL CONTRA EL REZAGO ALIMENTICIO Y ADQUISICION DE MODULOS MENSUALES DE DESAYUNOS	RACIONES ALIMENTICIAS / DESPENSAS	6000	6000	365	365	6000	6000	\$ 431,410.28	\$ 2,393.63	\$ 433,803.91	100.00	100.00	100.00	100.55	TASA DE VARIACION ANUAL DE PERSONAS BENEFICIADAS	NO. BENEFICIARIOS EN EL AÑO ACTUAL / NO. DE BENEFICIARIOS DEL AÑO ANTERIOR * 100	ESTRATEGICO	EFICACIA	TASA DE VARIACION	PADRON DE BENEFICIARIOS	SE CUMPLIO CON LA ENTREGA DE LAS DESPENSAS A LA POBLACION
COMEDOR COMUNITARIO	CCO24	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES	% GASTO EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES / % PRESUPUESTADO EN EL RUBRO *100	ESTRATEGICO	ECONOMIA	PORCENTAJE	BALANZA DE COMPROBACION	QUE SE REALICEN LOS PAGOS DE SERVICIOS PERSONALES CONFORME A DERECHO
BIBLIOTECA MUNICIPAL	BIB25	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMAS CIVICOS- EDUCATIVOS, DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COMPRA DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS (LIBROS, REVISTAS, ENCICLOPEDIAS) Y DE HEMEROTECA PARA ABASTECER EL ACERVO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	120	120	365	365	13025	13025	\$ 81,995.57	\$ -36,214.02	\$ 45,781.55	100.00	100.00	100.00	55.83	PORCENTAJE DE BIBLIOGRAFIAS ADQUIRIDAS	# TOTAL DE MATERIAL ADQUIRIDO EN EL EJERCICIO FISCAL / # TOTAL DE MATERIAL PROGRAMADO EN EL EJERCICIO FISCAL * 100	ESTRATEGICO	CALIDAD	TOTAL	ACERVO MUNICIPAL / FICHAS BIBLIOGRAFICAS / SISTEMA BIBLIOTECARIO DE ENTRADAS, SALIDAS Y RESGUARDOS	SE COMPLEMENTA EL ACERVO MUNICIPAL CON ADQUISICIONES, GESTIONES Y DONACIONES MUNICIPALES, DEL ESTADO Y EL GOBIERNO FEDERAL
BIBLIOTECA MUNICIPAL	BIB25	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMAS CIVICOS- EDUCATIVOS, DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA Y ACCESO A BIBLIOTECAS DIGITALES QUE REFUERZEN EL ACERVO MUNICIPAL Y COADYUVEN AL DESARROLLO DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS Y CULTURALES	PAGOS DE SERVICIOS	12	12	12	12	13025	13025	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PAGOS REALIZADOS	# TOTAL DE PAGOS REALIZADOS / # TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS * 100	ESTRATEGICO	CALIDAD	TOTAL	SOFTWARE	QUE SE CUMPLA CON LA ESTRATEGIA DE UN INTERNET DE BANDA ANCHA PRECURSOR EN EL MUNICIPIO



ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION AL DESEMPEÑO MUNICIPAL QUE MUESTRA EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 QUE SE INFORMA.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (2)	FONDO O RAMO	CLASIFICACION PROGRAMATICA	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD)	CLASIFICACION FUNCIONAL (FUNCION)	CLASIFICACION SUBFUNCION	ACCIONES Y/O ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS REALIZADAS	DIAS PROGRAMADOS	DIAS UTILIZADOS	NUMERO BENEFICIARIOS	TOTAL BENEFICIARIOS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION MODIFICADA (+) (-)	INVERSION PAGADA	% AVANCE FIS. - EFICIENCIA	% AVANCE FIS. - EFICACIA	% AVANCE FIS. - CALIDAD	% AVANCE FIN. - ECONOMIA	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO FUENTE DE INFORMACION - MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
BIBLIOTECA MUNICIPAL	BIB25	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA A - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES	% GASTO EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES / % PRESUPUESTADO EN EL RUBRO *100	ESTRATEGICO	ECONOMIA	PORCENTAJE	BALANZA DE COMPROBACION	QUE SE REALICEN LOS PAGOS DE SERVICIOS PERSONALES CONFORME A DERECHO
MUSEO MUNICIPAL	MUP26	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMAS CIVICOS- EDUCATIVOS, DE CONVIVENCIA, ESPACIMIENTO, RECREACION Y RELACIONES HUMANAS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	GESTION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS HISTORICOS MUNICIPALES, Y SU ENPASTADO, ENCUADERNADO, PROTECCION U OTROS MEDIDAS QUE PERMITAN	MATERIALES	120	120	365	365	13025	13025	\$ 67,125.00	\$ -11,121.45	\$ 56,003.55	100.00	100.00	100.00	83.43	TOTAL DE PAGOS EROGADOS EN EL RUBRO	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO EN EL RUBRO DEL AÑO ACTUAL / TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTADOS EN EL RUBRO EN EL AÑO ACTUAL * 100	ESTRATEGICO	CALIDAD	TOTAL	ACERVO MUNICIPAL / FICHAS BIBIOGRAFICAS / SISTEMA BIBLIOTECARIO DE ENTRADAS, SALIDAS Y RESGUARDOS	SE COMPLEMENTA EL ACERVO MUNICIPAL CON ADQUISICIONES, GESTIONES Y DONACIONES MUNICIPALES, DEL ESTADO Y EL GOBIERNO FEDERAL
MUSEO MUNICIPAL	MUP26	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA A - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES	% GASTO EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES / % PRESUPUESTADO EN EL RUBRO *100	ESTRATEGICO	ECONOMIA	PORCENTAJE	BALANZA DE COMPROBACION	QUE SE REALICEN LOS PAGOS DE SERVICIOS PERSONALES CONFORME A DERECHO
DIRECCION DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL	SAP27	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE JORNADAS MEDICAS A ALCANCE DE TODOS	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD A LA COMUNIDAD	SERVICIO DE MEDICO INTEGRAL ESPECIALIZADO EN LA DETECCION DE CANCER CERVICOUTERINO Y MAMARIO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE SALUD ESTATAL	CARAVANA MENSUALES	12	12	60	60	480	480	\$ 120,000.00	\$ 18,714.94	\$ 138,714.94	100.00	100.00	100.00	115.60	TOTAL DE CARAVANAS REALIZADAS	% TOTAL DE CARAVANAS REALIZADAS / % TOTAL DE CARAVANAS PROGRAMADAS	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	QUE LA CARAVANA DE SALUD CUMPLA CON LAS ESPERATIVAS PROPIOS DE SALUD
DIRECCION DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL	SAP27	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE JORNADAS MEDICAS A ALCANCE DE TODOS	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD A LA COMUNIDAD	CARAVANA MEDICA GRATUITA MUNICIPAL DE DESPARACITACION GRATUITA EN ZONAS MARGINADAS Y VULNERABLES DEL MUNICIPIO	CARAVANA MENSUALES	12	12	60	60	2000	2000	\$ 80,000.00		\$ 80,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	TASA DE VARIACION DE LAS CARAVANAS REALIZADAS	# DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO / # DE EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO * 1 * 100	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TASA DE VARIACION	BITACORA FOTOGRAFICAS DEL EVENTO	QUE LA CARAVANA DE SALUD CUMPLA CON LAS ESPERATIVAS PROPIOS DE SALUD
DIRECCION DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL	SAP27	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE JORNADAS MEDICAS A ALCANCE DE TODOS	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD A LA COMUNIDAD	ATENCION MEDICA PERSONALIZADA A LA CIUDADANIA EN GENERAL DE FORMA GRATUITA	PACIENTES	2000	2000	365	365	2000	2000	\$ 140,000.00	\$ -30,000.00	\$ 110,000.00	100.00	100.00	100.00	78.57	TOTAL DE PACIENTES ATENDOS	TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL / TOTAL DE PACIENTES PROGRAMADOS ATENDER EN EJERCICIO FISCAL	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TASA DE VARIACION	RECETAS MEDICAS	LOS PACIENTES SE CURAN
DIRECCION DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL	SAP27	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE JORNADAS MEDICAS A ALCANCE DE TODOS	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD A LA COMUNIDAD	ATENCION MEDICA PERSONALIZADA A LA CIUDADANIA EN GENERAL DE FORMA GRATUITA CON APOYO DE MEDICAMENTOS BASICOS	MEDICAMENTOS	3000	3000	365	365	4000	4000	\$ 230,700.12		\$ 230,700.12	100.00	100.00	100.00	100.00	TOTAL DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS	TOTAL DE MEDICAMENTOS ENTREGADOS EN EL EJERCICIO FISCAL / TOTAL DE MEDICAMENTOS PROGRAMADOS A ENTREGAR EN EJERCICIO FISCAL	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	TASA DE VARIACION	RECETAS MEDICAS	LOS MEDICAMENTOS GRATUITOS AYUDAN EN LA ECONOMIA FAMILIAR DE LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO
DIRECCION DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL	SAP27	1 - NO ETIQUETADO	15 - RECURSOS FEDERALES	RAMO 28 - GASTO CORRIENTE	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PROGRAMA DE PLANEACION, EVALUACION, FISCALIZACION, DIFUSION Y TRANSPARENCIA	GOBIERNO	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	FUNCION PUBLICA	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	PROGRAMA A - EJECUCION MENSUAL	12	12	365	365	13025	13025	\$ 12,000.00		\$ 12,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES	% GASTO EROGADO EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES / % PRESUPUESTADO EN EL RUBRO *100	ESTRATEGICO	ECONOMIA	PORCENTAJE	BALANZA DE COMPROBACION	QUE SE REALICEN LOS PAGOS DE SERVICIOS PERSONALES CONFORME A DERECHO
																		\$ 90,938,724.56	\$ 2,246,783.63	\$ 91,916,008.19											